

ОТЧЕТ
об основных направлениях и результатах
деятельности
Управления строительства
Администрации города Ижевска
за 2024 год

В 2024 году Управление строительства Администрации города (далее по тексту – Управление) осуществляло следующие функции:

- Функции главного распорядителя бюджетных средств города Ижевска по отрасли «Капитальное строительство».
- Функции главного администратора доходов бюджета города Ижевска по отрасли «Капитальное строительство».
- Разработку и реализацию планов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов на территории города Ижевска.
- Мониторинг ввода жилых домов на территории города Ижевска.
- Ответственного исполнителя по реализации мероприятий МП «Территориальное развитие» на 2020-2028 годы (функция возложена постановлением Администрации г. Ижевска от 30.12.2013 № 1651), а также ответственного исполнителя по мониторингу реализации муниципальной программы в целом.
- Получателя средств субсидий по реализации мероприятий федеральных целевых программ в области капитальных вложений.
- Ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета, представление статистической отчетности в территориальные органы Госкомстата.
- Рассмотрение заявлений, писем, обращений и запросов физических и юридических лиц по направлениям работы Управления и подготовку ответов на них, личный прием граждан.

Управлением с целью реализации полномочий в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта в отчетном периоде подготовлено 95 муниципальных правовых актов (в 2023 году – 141), в том числе 25 приказов, 24 постановлений, 44 распоряжений Администрации города Ижевска и 2 проекта решений Городской думы города Ижевска.

Количество приказов: по основной деятельности – 30 (в 2023 году – 26), по личному составу – 53 (в 2023 году – 53), приказы по отпускам, о дисциплинарных взысканиях, краткосрочных командировках – 44 (в 2023 году – 46).

В течение года в адрес Управления строительства поступило 2831 письмо (в 2023 году – 2875) и обращений физических и юридических лиц, в том числе 66 обращений граждан (в 2023 году – 36). Увеличение показателя в большей степени связано с тем, что в 2024 году жители города Ижевска стали более социально активны, у граждан повышен интерес к работе Управления в части строительства и ремонта социально важных объектов, что и повлекло за собой повышение количества обращений.

Через систему «Инцидент-менеджмент» поступило 58 обращений (в 2023 году – 64). Вопросы граждан касаются в большей степени создания социальных объектов, строительства автомобильных дорог, обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям (мкр. Медведево, мкр. Люлли, мкр. Шунды). На платформу обратной связи через портал Госуслуг поступило 8 обращений.

В 2024 году подготовлено 303 шт. (в 2023 году – 446 шт.) различных форм финансовых документов для возможности открытия финансирования объектов капитального строительства и объектов капитального ремонта, а также финансирования содержания аппаратов Управления строительства и подведомственного учреждения МКУ Горстрой (в том числе уведомлений бюджетных ассигнований и лимитов - 101 шт. (в 2023 году – 260 шт.), мемориальных ордеров – 190 шт. (в 2023 г. – 134 шт.), заявок бюджетополучателей – 12 шт. (в 2022 г. – 52 шт.).

Разработка и реализация планов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов на территории города Ижевска

Работа Управления ведется в следующих основных направлениях:

1. На основе Плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» на 2020-2028 годы, муниципальной программы «Территориальное развитие» с целью реализации потребностей населения города Ижевска по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры Управлением совместно с другими структурными подразделениями Администрации города Ижевска в декабре 2023 года был сформирован Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования «Город Ижевск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на 2024 год, утвержденные постановлением Администрации города Ижевска от 22.12.2023 № 2321. В целях оптимизации расходов бюджета МО «Город Ижевск», адресного, эффективного и результативного использования бюджетных средств в 2024 году Управлением внесено 7 изменений в первоначально утвержденные Перечни.

2. Для привлечения в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» дополнительных средств из бюджетов вышестоящих уровней, для решения вопросов обеспечения населения объектами инженерной инфраструктуры и объектами социальной сферы, Управлением проведена большая работа с профильными министерствами (Минстрой УР, Минспорт УР, Минобразование УР, Главное управление ветеринарии УР) с целью участия в национальных проектах, государственных программах. Кроме того, Управлением ежегодно формируются заявки в Минстрой УР по финансированию объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики.

В 2024 году в рамках 1-го национального проекта и 2-х государственных программ велось строительство 3 объектов в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО «Город Ижевск». До Управления строительства Администрации города Ижевска доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 367 084,49 тыс. руб., в

пределах лимитов бюджетных обязательств произведен кассовый расход в объеме 333 908,13 тыс. руб.:

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» в 2024 году завершено строительство объекта «Реконструкция КНС № 17 по ул. Выставочной, 1б и сетей водоотведения в Индустриальном районе г. Ижевска». Общий объем освоенных субсидий за 2024 год по объекту составил 1 956,14 тыс. руб., объем средств бюджета города – 0,19 тыс. руб.;

в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» в 2024 году завершены работы по строительству здания школы на 825 мест в мкр. Строитель г. Ижевска. Освоены средства субсидий 313 405,18 тыс. руб. из федерального и республиканского бюджетов, 31,34 тыс. руб. за счет средств бюджета города Ижевска.

в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с 2023 года ведется строительство объекта «Завершение строительства незавершенных строительством зданий и сооружений ГКНС № 3 и коллектора № 26 с перемычкой по ул. Мельничной г. Ижевск, Удмуртская Республика». Из федерального и республиканского бюджетов в 2024 году освоены средства субсидий в размере 18 064,53 тыс. руб., из бюджета города освоено 450,75 тыс. руб.

Перечень государственных программ и проектов, в реализации которых участвовало
Управление строительства Администрации города Ижевска в 2024 году, представлен в
таблице №1.

Таблица №1

№ п/ п	Наименование государственной программы РФ, Федеральной целевой программы, государственной программы УР, Фонда адресной программы, конкурса, гранта и др., в рамках которых привлечены средства	Информация о привлечении средств					План по привлечени ю средств из вышестоящ их бюджетов на год, следующий за отчетным
		Наименование мероприятия	Сумма средств в соответствии заявкой	Сумма средств в соответствии с соглашением	Источни к финанси рования	Сумма поступивши х средств в 2024 году	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный проект «Жилье», Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года №1710, Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 августа 2015 года № 408	Стимулирование программ развития жилищного строительства Реконструкция КНС № 17 по ул. Выставочной, 1б и сетей водоотведения в Индустриальном районе г. Ижевска		Соглашение заключено 06.02.2024 года № 26-KB Сумма субсидий – 1,96 млн. руб., город- 0,0002 млн. руб.	УР город	1,96 млн. руб. субсидии из УР, город – 0,0002 млн. руб. МУП Ижводоканал –заказчик.	Объект построен
2	Национальный проект «Образование», Федеральный проект «Современная школа», Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года №1642, Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 391	Развитие образования Здание школы мкр. «Строитель» на 825 мест г. Ижевск		Соглашение заключено 27.04.2024 года № 94701000-1-2024-027. Сумма субсидий – 308,37 млн. руб., город – 0,031 млн. руб. Соглашение заключено 06.02.2024 года № 26-KB. Сумма субсидий – 37,37 млн. руб., город – 0,003 млн. руб.	ФБ УР город	308,37 млн. руб. субсидии из РФ и УР, город – 0,031 млн. руб. 37,37 млн. руб. субсидии из УР, город – 0,010 млн. руб. МКУ Горстрой-заказчик.	Объект построен

№ п/п	Наименование государственной программы РФ, Федеральной целевой программы, государственной программы УР, Фонда адресной программы, конкурса, гранта и др., в рамках которых привлечены средства	Информация о привлечении средств					План по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на год, следующий за отчетным
		Наименование мероприятия	Сумма средств в соответствии заявкой	Сумма средств в соответствии с соглашением	Источники финансирования	Сумма поступивших средств в 2024 году	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», Государственная программа Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики», утвержденная постановлением Правительства УР от 7 декабря 2015 года № 541	Завершение строительства незавершенных строительством зданий и сооружений ГКНС № 3 и коллектора № 26 с перемычкой по ул. Мельничной г. Ижевск, Удмуртская Республика		Соглашение заключено 15.02.2023 года № 94701000-1-2022-013. Сумма субсидий – 17,64 млн. руб., город – 0,002 млн. руб. Соглашение заключено 06.02.2024 года № 26-КВ. Сумма субсидий – 0,84 млн. руб., город – 0,00008 млн. руб.	ФБ УР город	17,64 млн. руб. субсидии из РФ и УР, город – 0,002 млн. руб. 0,84 млн. руб. субсидии из УР, город – 0,00008 млн. руб. МКУ Горстрой-заказчик.	Ведется строительство с 2023 года
4	Национальный проект «Экология», федеральный проект «Чистая вода», государственной программы Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики», утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 декабря 2015 года №541	Строительство системы водоснабжения микрорайона Люлли г. Ижевска Удмуртской Республики	Заявка 22.05.2023 года Объем запрашиваемых субсидий 684,4 млн. руб.	Соглашение в 2024 году не заключалось. Субсидии не доведены.	ФБ УР город	-	Повторно заявка будет направлена в 2025 году
5	Адресная инвестиционная программа УР	Строительство приюта для безнадзорных животных в Устиновском районе г. Ижевска	Заявка 22.05.2023 года Объем запрашиваемых субсидий 230,2 млн. руб.	Соглашение в 2024 году не заключалось. Субсидии не доведены.	УР город	-	Повторно заявка будет направлена в 2025 году
6	Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»	Строительство автомобильных дорог	Заявка 22.05.2023 года Объем запрашиваемых субсидий 1 704,7 млн. руб.	Соглашение в 2024 году не заключалось.	ФБ УР город	-	Повторно заявка будет направлена в 2025 году
7	Национальный проект «Демография» Федеральный проект «Содействие занятости», Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 391	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования Здание детского сада по ул. Ворошилова, 46а	Заявка от 22.05.2023 года Объем запрашиваемых субсидий 347,3 млн. руб.	Соглашение в 2024 году не заключалось. Субсидии не доведены.	ФБ УР город	-	Повторно заявка будет направлена в 2025 году.
8	Национальный	Создание	Заявка от	Соглашение в 2024	ФБ	-	Повторно

№ п/п	Наименование государственной программы РФ, Федеральной целевой программы, государственной программы УР, Фонда адресной программы, конкурса, гранта и др., в рамках которых привлечены средства	Информация о привлечении средств					План по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на год, следующий за отчетным
		Наименование мероприятия	Сумма средств в соответствии заявкой	Сумма средств в соответствии с соглашением	Источник финансирования	Сумма поступивших средств в 2024 году	
1	2	3	4	5	6	7	8
	проект «Демография» Федеральный проект «Содействие занятости», Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 391	дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования Здание детского сада по ул. В.Сивкова, 265а в Октябрьском районе г. Ижевска	22.05.2023 года Объем запрашиваемых субсидий 367,6 млн. руб.	году не заключалось. Субсидии не доведены.	УР город		заявка будет направлена в 2025 году.
9	Национальный проект «Демография» Федеральный проект «Содействие занятости», Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 391	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования Здание детского сада на 150 мест в мкр.А-11 по ул. Ильфата Закирова в Первомайском районе г. Ижевска	Заявка от 22.05.2023 года Объем запрашиваемых субсидий 215,4 млн. руб.	Соглашение в 2024 году не заключалось. Субсидии не доведены.	ФБ УР город	-	Повторно заявка будет направлена в 2025 году.

Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

В течение 2024 года подведомственное учреждение Управления строительства администрации города Ижевска МКУ города Ижевска «Служба городского строительства» (далее – МКУ Горстрой) выполнял функции муниципального заказчика-застройщика и технического заказчика по проектированию, строительству и капитальному ремонту на 44 объектах, из них:

- 2 объекта были реализованы в рамках национальных проектов и государственных программ РФ с привлечением средств субсидий из вышестоящих бюджетов;

МУП города Ижевска МУП «Ижводоканал» выполнял работы по 1 объекту в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2024 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, благоустройство объектов муниципальной собственности доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 916,6 млн. руб. в том числе:

-МКУ Горстрой – 914,7 млн. руб.;

-МУП города Ижевска «Ижводоканал» – 1,9 млн. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных на строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в разрезе источников финансирования составил 916,6 млн. руб. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 313,41 млн. руб.;
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики – 52,77 млн. руб.;
- за счет средств МО «Город Ижевск» - 550,46 млн. руб.

Освоение средств на строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в разрезе источников финансирования составил: 591,03 млн. руб. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 313,41 млн. руб.;
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики – 20,02 млн. руб.;
- за счет средств МО «Город Ижевск» - 257,6 млн. руб.

Процент освоения составляет – 64,5 %.

Причинами не освоения плановых объемов является несвоевременное выполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам, а также необходимость внесения изменений в проектную документацию в ходе выполнения работ.

По итогам 2024 года не освоены средства по объектам: «Здание детского сада на 150 мест в мкр. А-11 по ул. Ильфата Закирова в Первомайском районе г.Ижевска» - 3,5 млн. руб., «Дошкольное образовательное учреждение в мкр. Новый город Октябрьского района г. Ижевска» - 1,7 млн. руб., «Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска - устройство подвесного потолка» - 3,3 млн. руб., «Ремонт кровли 2-х этажного блока здания МБОУ СОШ № 7» - 5,9 млн. руб., «Общеобразовательная школа в мкр. Новый город Октябрьского района г. Ижевска» - 2,8 млн. руб., «Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Ижевска» - 3,7 млн. руб., «Ремонт здания МБОУ «Хореографический лицей № 95» по ул. Орсовская, 17 Ленинского района г. Ижевска» - 13,5 млн. руб., «Планировка территории вдоль северной стороны Воткинского шоссе в г.Ижевске. Детская школа искусств № 3» - 157,26 млн. руб., «Благоустройство территории МБОУ ДО «Военно-патриотический центр «Школа юных летчиков» по ул. Карла Либкнехта, 53 Первомайского района г. Ижевска» - 5,0 млн. руб., «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего кинотеатра «Спартак», 1939 г., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 84» - 38,3 млн. руб., «Межшкольный стадион МБОУ № 76 «Школа безопасности имени героя Советского Союза Блинова П.Ф.» по адресу ул. Барышникова, 51 в Устиновском районе г. Ижевска (подпорная стенка)» - 11,2 млн. руб. Освоение средств планируется в 2025 году.

Перечень показателей сферы деятельности Управления
(МКУ Горстрой, МУП Ижводоканал) за 2023–2024гг. представлен в таблице №2.

Таблица №2

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация		Примечание
		2023 год	2024 год	
1. Объем средств, освоенных по муниципальным контрактам (договорам) строительного подряда и др. контрактам по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства	млн. руб.	1 128,1	591,0	
В том числе:				
Жилищное хозяйство	млн. руб.	480,1	73,4	
Коммунальное строительство:	млн. руб.	480,1	21,1	
- Газоснабжение	млн. руб.	0,8	0,0	
г. Ижевск		0,8	0,0	2023 год: - строительство участка газопровода к котельной по адресу Кирзаводская 12 – 0,79 млн. руб.
- Канализация	млн. руб.	455,1	21,1	
Субсидии РФ		375,3	14,3	2023 год: - начато строительство ГКНС №3 и коллектора № 26 – 328,90 млн. руб.; - завершено строительство внеплощадочной сети канализации на территории ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная – 8,69 млн. руб.; - завершено строительство канализации по ул. Камбарская к многоквартирным домам №№ 1, 2, 3, 4 – 0,84 млн. руб. - завершены работы по благоустройству объекта «Строительство хоз-бытовой канализации по объекту «Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7» - 0,046 млн. руб. - начаты работы по реконструкции КНС № 17 – 36,86 млн. руб. 2024 год: - ведется строительство ГКНС №3 и коллектора № 26 – 14,29 млн. руб.;
Субсидии УР		78,6	5,7	2023 год: - начато строительство ГКНС №3 и коллектора № 26 – 77,15 млн. руб.; - завершено строительство внеплощадочной сети канализации на территории ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная – 0,27 млн. руб.; - завершено строительство канализации по ул. Камбарская к многоквартирным домам №№ 1, 2, 3, 4 – 0,026 млн. руб. - завершены работы по благоустройству объекта «Строительство хоз-бытовой канализации по объекту «Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7» - 0,001 млн. руб. - начаты работы по реконструкции КНС № 17 – 1,14 млн. руб. 2024 год: - ведется строительство ГКНС №3 и коллектора № 26 – 3,78 млн. руб.; - завершены работы по реконструкции КНС № 17 – 1,96 млн. руб.

г. Ижевск		1,2	1,1	2023 год: - охрана ливневой канализации в 7 и 8 мкр. Восточного жилого района – 0,48 млн. руб. - охрана канализации (реконструкция и расширение) г. Ижевска Удмуртской Республики, 1 очередь (2012г.) – 0,37 млн. руб. - начато строительство ГКНС №3 и коллектора № 26 – 0,04 млн. руб.; - завершено строительство внеплощадочной сети канализации на территории ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная – 0,0009 млн. руб.; - завершено строительство канализации по ул. Камбарская к многоквартирным домам №№ 1, 2, 3, 4 – 0,26 млн. руб. - завершены работы по благоустройству объекта «Строительство хоз-бытовой канализации по объекту «Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7» - 0,002 млн. руб. - начаты работы по реконструкции КНС № 17 – 0,0047 млн. руб. 2024 год: - охрана ливневой канализации в 7 и 8 мкр. Восточного жилого района – 0,55 млн. руб. - охрана канализации (реконструкция и расширение) г. Ижевска Удмуртской Республики, 1 очередь (2012г.) – 0,05 млн. руб. - ведется строительство ГКНС №3 и коллектора № 26 – 0,4508 млн. руб.; - завершены работы по реконструкции КНС № 17 – 0,0002 млн. руб.;
-водоснабжение	млн. руб.	24,2	0,0	
Субсидии РФ		20,8	0,0	2023 год: -завершено строительство закольцовки сетей водоснабжения на территории ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная – 17,14 млн. руб. - завершено строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7 – 3,67 млн. руб.
Субсидии УР		3,2	0,0	2023 год: -завершено строительство закольцовки сетей водоснабжения на территории ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная – 0,53 млн. руб. - завершено строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7 – 0,113 млн. руб. -строительство объекта «Станция подготовки воды «Кама-Ижевск». Строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников» - 2,57 млн.руб.
г. Ижевск		0,2	0,0	2023 год: -завершено строительство закольцовки сетей водоснабжения на территории ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная – 0,0017 млн. руб. - завершено строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7 – 0,198 млн. руб. -строительство объекта «Станция подготовки воды «Кама-Ижевск». Строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников» - 0,00026 млн.руб.
Благоустройство		0,005	52,3	
г. Ижевск		0,005	52,3	2023: - ведутся работы по разработке ПСД по объекту «Эспланада от монумента дружбы "Навеки с Россией" до набережной им. Зодчего Дудина в городе Ижевске» - 0,0045 2024: - муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту «Эспланада от монумента дружбы "Навеки с Россией" до набережной им. Зодчего Дудина в городе Ижевске» расторгнут. Оплата проведена за выполненные работы. – 3,27 млн. руб.; - разработана проектная документация и начаты работы по устройству подпорной стенки к жилому дому по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 289а – 2,29 млн. руб.;

				- разработано техническое задание на проектирование по объекту «Благоустройство Центральной площади. Спуск к монументу "Дружба народов" (участок от ул. В. Сивкова до ул. М. Горького) – 0,34 млн. руб.; - начаты работы по благоустройству территории сквера Победы, в Индустриальном районе г. Ижевска – 46,35 млн. руб.
Образование	млн. руб.	553,8	454,7	
Общее образование	млн. руб.	490,9	334,4	
Субсидии ФБ		396,0	299,1	2023: - начато строительство здания школы мкр. "Строитель" на 825 мест г. Ижевск – 352,35 млн. руб. - выполнен капитальный ремонт здания МБОУ "Хореографический лицей № 95" – 26,71 млн. руб. (по Управлению образования проведена оплата в размере 32,98 млн. руб.) - выполнен капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №63" – 16,94 млн. руб. (по Управлению образования проведена оплата в размере 25,21 млн. руб.) 2024 год: - завершено строительство здания школы мкр. "Строитель" на 825 мест г. Ижевск – 299,12 млн. руб.
Субсидии УР		42,3	14,3	2023 - начато строительство здания школы мкр. "Строитель" на 825 мест г. Ижевск – 22,79 тыс. руб. - выполнен капитальный ремонт здания МБОУ "Хореографический лицей № 95" – 6,27 тыс. руб. по Управлению образования проведена оплата в размере 0,003 млн. руб.) - выполнен капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №63" – 3,97 тыс. руб. (по Управлению образования проведена оплата в размере 0,002 млн. руб.) - выполнены работы по Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска – 9,29 тыс. руб. 2024 год: - завершено строительство здания школы мкр. "Строитель" на 825 мест г. Ижевск – 14,28 млн. руб.
г. Ижевск		52,6	21,0	2023 - начато строительство здания школы мкр. "Строитель" на 825 мест г. Ижевск – 0,037 тыс. руб. - выполнен капитальный ремонт здания МБОУ "Хореографический лицей № 95" – 0,117 тыс. руб. - выполнен капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 63" – 0,143 тыс. руб. - выполнены работы по Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска – 0,00093 тыс. руб. - начаты работы по сносу здания СОШ № 90 – 0,18 тыс. руб. - начаты работы по сносу здания СОШ № 65 – 0,18 тыс. руб. - начаты работы по капитальному ремонту кровли МБОУ № 35 -14,24 млн. руб. - начаты работы по капитальному ремонту кровли МБОУ № 52 – 28,45 млн. руб. - получено положительное заключение гос. экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», расположенного по адресу ул. Депутатская, 40 а в Ленинском районе г. Ижевска (в т.ч. ПИР)» - 1,105 млн. руб. - начаты работы по разработке ПСД на кап. ремонта здания МБОУ «СОШ № 48» - 0,267 млн. руб. - начаты работы по разработке ПСД на кап. ремонта здания МБОУ «СОШ № 52» - 0,285 млн. руб. - разработана проектная документация на капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 12» - 1,187 млн. руб. - разработана проектная документация на капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ № 34» - 0,52 млн. руб. - разработана проектная документация на капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ № 69» - 0,616 млн. руб. - разработана проектная документация на капитальный ремонт кровли МБОУ № 76 - 0,623 млн. руб. - разработана проектная документация на кап. ремонт здания СОШ № 62, Лицей 24 и начаты работы по разработке ПСД на кап. ремонт здания СОШ № 9 – 1,51 млн. руб. - заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на строительство школы № 65 по ул. Щедрина – 0,01 млн. руб.

				- в 2023 году проведен авансовый платеж по разработке ПСД на капитальный ремонт бассейнов СОШ 100, ГЮЛ 86 и зданий СОШ 28, 58 на сумму 0,77 млн. руб. На сегодняшний день контракты расторгнуты, ведется возврат авансового платежа. - разработана проектная документация по устройству подвесного потолка по Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша – 0,21 млн. руб. - выполнены работы по капитальному ремонту здания МБОУ Гимназия № 6 – 2,196 2024 год: - завершено строительство здания школы мкр. "Строитель" на 825 мест г. Ижевск – 0,03 млн. руб. - выполнены работы по сносу здания МБОУ «СОШ № 90» – 0,43 млн. руб. - выполнены работы по сносу здания МБОУ «СОШ № 65» – 0,44 млн. руб. - проведена оплата по капитальному ремонту кровли МБОУ № 35 -0,03 млн. руб. - велась работы по устранению недостатков по капитальному ремонту кровли МБОУ № 52 – 0,05 млн. руб. - выполнены работы по разработке ПСД на кап. ремонта здания МБОУ «СОШ № 52» - 0,83 млн. руб. - ведутся работы по разработке ПСД на кап. ремонт здания МБОУ «СОШ № 9» – 0,09 млн. руб. - муниципальный контракт на осушение подвала Хореографического лицея № 95 расторгнут, ведется возврат авансового платежа – 1,12 млн. руб. - выполнены работы по разработке ПСД на кап. ремонта здания МБОУ «ИТ-Лицей № 24» - 0,01 млн. руб. - ведутся работы по разработке ПСД на кап. Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 – 1,26 млн. руб. - ведутся работы по разработке ПСД на кап. ремонта кровли МБОУ «СОШ № 72» - 0,12 млн. руб. - начаты работы по устройству подвесного потолка по Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша – 1,19 млн. руб. - работы по ремонту кровли 2-х этажного блока здания МБОУ СОШ № 7 выполнены. На сегодняшний день сотрудниками МКУ Горстрой ведутся работы по подписанию актов выполненных работ – 2,87 млн. руб. - муниципальный контракт на дооборудования модульного универсального спортивного зала МБОУ СОШ 51 расторгнут, ведется возврат авансового платежа – 0,43 млн. руб. - выполнены работы по благоустройству территории школы в мкр. А-10 – 0,59 млн. руб. - выполнены дополнительные работы по отделке внутренних помещений, выявленных в ходе проведения капитального ремонта здания ХЛ 95 – 11,46 млн. руб.
Дошкольное образование	млн. руб.	25,3	19,4	
Субсидии УР		20,4	0,0	2023: - Здание детского сада на 150 мест в гор. Машиностроителей, 35 в Ленинском районе г. Ижевска – 20,43 млн. руб.
г. Ижевск		4,9	19,4	2023: - Здание детского сада на 150 мест в гор. Машиностроителей, 35 в Ленинском районе г. Ижевска – 0,58 млн. руб. - начата разработка проектной документации на строительство детского сада на 150 мест в мкр. А-11 – 1,0 млн. руб. - проведена оплата по кап. ремонт кровли МАДОУ № 287 – 1,99 млн. руб. - разработана ПСД на кап. ремонт кровли МБДОУ № 54 – 0,74 млн. руб. - начаты работы по разработке ПСД на кап. ремонт фундамента здания МБДОУ № 258 (корпус 2) – 0,44 млн. руб. - выполнены работы по техническому обследованию здания детского сада № 169 – 0,19 млн. руб. 2024 год: - ведутся работы по разработке ПСД на капитальный ремонт здания МБДОУ № 147 – 0,22 млн. руб. - разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭ на капитальный ремонт кровли МДОУ № 148 – 0,47 млн. руб. - разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭ на капитальный ремонт

				кровли МДОУ № 40 – 0,44 млн. руб. - разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭ на капитальный ремонт кровли МДОУ № 132 – 0,60 млн. руб. - разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭ на капитальный ремонт кровли МДОУ № 24 – 0,45 млн. руб. - разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭ на капитальный ремонт кровли МДОУ № 79 – 0,46 млн. руб. - проведена оплата по кап. ремонт кровли МАДОУ № 287 – 0,90 млн. руб. - выполнены работы по кап. ремонту кровли МДОУ № 54 – 9,14 млн. руб. - разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭ на капитальный ремонт фундамента МДОУ № 258 – 1,11 млн. руб. - начеты работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 169 (корпус 1) – 1,27 млн. руб. - начеты работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 258 (корпус 2) – 1,08 млн. руб. - начеты работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 152 – 1,27 млн. руб. - начеты работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 72 (корпус 2) – 0,91 млн. руб. - начеты работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 40 (корпус 2) – 0,91 млн. руб. - начеты работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 192 (корпус 1) – 0,12 млн. руб.
Дополнительное образование	млн. руб.	37,6	100,9	
г. Ижевск		37,6	100,9	2023: - начаты работы по строительству Детской школы искусств № 3 – 37,61 млн. руб. 2024: - ведутся работы по строительству Детской школы искусств № 3 – 100,99 млн. руб.
Культура		0,2	7,7	
г. Ижевск		0,2	7,7	2023: - ведутся работы по разработке ПСД на кап. ремонт здания бывшего кинотеатра "Спартак" – 0,23 млн. руб. 2024: - разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭ по сохранению объекта культурного наследия «Монумент дружбы «Навеки с Россией» - 2,39 млн. руб. - разработана проектная документация и получено положительное заключение ГЭ на проведение капитального ремонта здания бывшего кинотеатра «Спартак» - 5,35 млн. руб.
Спортивные объекты	млн. руб.	84,1	52,5	
Субсидии УР		14,96	0,0	2023: - ФОК на Ухтомского, 25 – 14,96 млн. руб.
г. Ижевск		69,2	52,5	2023: - ФОК на Ухтомского, 25 – 0,79 млн. руб. - выполнено строительство межшкольного стадиона СОШ № 16 (Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа) – 25,57 млн. руб. - начаты строительство модульного спортивного зала МБОУ «СОШ № 51» - 42,69 млн. руб. - начаты работы по проектированию капитального ремонта здания МАУ «Комплексная спортивная школа» - 0,11 млн. руб. - выполнены работы по строительству межшкольного стадиона МБОУ «СОШ № 5» - 19,91 млн. руб., выделены средства Управлению образования Администрации города Ижевска, техническим заказчиком является МКУ Горстрой. 2024: - завершены работы по строительству модульного спортивного зала МБОУ «СОШ № 51» - 45,03 млн. руб. - проведена оплата по строительству межшкольного

				стадиона СОШ № 16 (Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа) – 2,43 млн. руб. - начаты работы по установке подпорной стенки межшкольного стадиона МБОУ № 76 – 4,84 млн. руб. - проведена оплата по судебным издержкам – 0,2
Прочие	млн. руб.	9,9	2,7	
г. Ижевск		9,9	2,7	2023: - разработана ПСД по строительству дороги в мкр. Орловский – 3,46 млн. руб. - Проектирование, строительство, ремонт объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства, капитальные вложения в объекты госуд.(муниц.) собственности – 0,42 млн. руб. - реконструкция полигона ТБО по Сарапульскому тракту – 0,48 млн. руб. - Расходы, связанные с передачей завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующих организаций и содержанием незавершенных строительством объектов, расходы, связанные с претензионной работой – 2,69 млн. руб. - разработана ПСД по строительству шумозащитных экранов напротив жилых домов №№20-29 по ул. Дружбы – 2,6 млн. руб. - без объектно – 0,31 млн. руб. 2024: - выполнены работы по обследованию строительных конструкций объекта незавершенного строительства по ул. Л. Толстого, 24 – 0,5 млн. руб. - реконструкция полигона ТБО по Сарапульскому тракту – 0,56 млн. руб. - Проектирование, строительство, ремонт объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства, капитальные вложения в объекты госуд.(муниц.) собственности – 0,48 млн. руб. - Расходы, связанные с передачей завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующих организаций и содержанием незавершенных строительством объектов, расходы, связанные с претензионной работой – 0,03 млн. руб. - проведена оплата по судебным издержкам – 1,17

ЖИЛЬЕ


Плановое задание по вводу жилья на 2024 год, для города Ижевска утверждено распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 2 апреля 2024 № 276-р «Об утверждении Задания по вводу в эксплуатацию жилья на территории муниципальных образований в Удмуртской Республике в 2024 году» и составило 450, 0 тыс. кв. м.

По данным Удмуртстата в 2024 году – 768,795 тыс.кв.м. жилья (в 2023 году – 553,871 тыс.кв.м.), в том числе многоквартирных жилых домов – 593,525 тыс.кв.м. (в 2023 году – 394,534 тыс.кв.м.), индивидуальных жилых домов – 175,270 тыс.кв.м. (в 2023 году – 159,337 тыс.кв.м.). Доля города Ижевска в общем объеме ввода жилья по Удмуртской Республике составила 37,7% (в 2023 году – 37,3%).

В числе лидеров в 2024 году по вводу многоквартирного жилья: ООО «КОМОССТРОЙ» - сдано 72,591 тыс.кв.м., ООО «АСПЭК–Домстрой» - сдано 49,824 тыс.кв.м., ООО «КС Холмогоровский СЗ» - сдано 32,991 тыс.кв.м. и др.



В соответствии с диаграммой, представленной выше, в 2024 году показатель роста ввода жилья на территории города Ижевска увеличился на 38,8 % к уровню 2023 года. Доля города Ижевска в общем объеме ввода жилья по Удмуртской Республике составила 37,7 %.



В результате активного развития жилищного строительства, показатель обеспеченности общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя на конец 2024 года составил 33 кв.м., (показатель выведен расчетным путем, численность населения принята 616,783 тыс. чел (оценочные данные по состоянию на 01.01.2024)).

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование

В 2024 году выполнен капитальный ремонт кровли МБДОУ № 54.

Завершены работы по разработке проектной документации и получено положительное заключение Госэкспертизы на капитальный ремонт кровли по 5 детским садам (МБДОУ №№ 148, 40, 132, 24, 79) и на капитальный ремонт

фундамента здания 1 детского сада (МБДОУ № 258 (корпус 2)). Также выполнены работы по определению сметной стоимости капитального ремонта зданий 6 детских садов (МБДОУ №№ 169 (корпус 1), 258 (корпус 2), 152, 72 (корпус 2), 40 (корпус 2), 192).

В 2024 году разработана проектная документация на капитальный ремонт здания МБДОУ № 147. Получение положительного заключения Госэкспертизы планируется в феврале 2025 года.

В 2024 году за счет средств инвестора разработана проектная документация на строительство детского сада на 240 мест в мкр. Новый город. В 2025 году планируется получить положительное заключение Госэкспертизы.

В 2024 году велись работы по корректировке проектной документации на строительство здания детского сада на 150 мест в мкр. А-11 по ул. Ильфата Закирова. В 2025 году на документацию планируется получить положительное заключение Госэкспертизы.

Общее образование

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» в 2024 году завершено строительство здания школы в мкр. «Строитель» на 825 мест.

В 2024 году выполнены работы:

- по сносу зданий МБОУ «СОШ № 90» и МБОУ «СОШ № 65»;
- по ремонту кровли 2-х этажного блока здания и перехода МБОУ «СОШ № 7»;
- выполнены дополнительные работы по внутренней отделке помещений МБОУ «Хореографический лицей № 95» (замена дверей, откосов, окон, установка противопожарных дверей, отделка стен).

Также начаты работы по благоустройству территории школы в мкр. А-10 жилого района «Аэропорт» в г. Ижевске и по устройству подвесного потолка в помещении бассейна общеобразовательной школы по ул. Архитектора П. П. Берша, со сроком завершения в 2025 году.

В 2024 году за счет средств инвестора разработана проектная документация на строительство школы на 1128 мест в мкр. Новый город. В 2025 году на документацию планируется получить положительное заключение Госэкспертизы.

Для участия в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» выполнены работы по разработке проектной документации и получено положительное заключение Госэкспертиза на капитальный ремонт фасада здания ИТ-лицея № 24 и на капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 52».

Продолжаются работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту зданий МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 48» и по капитальному ремонту кровель МБОУ «КШ», МБОУ «СОШ № 72» со сроком завершения работ в 2025 году.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2024 году завершены работы по строительству модульного спортивного зала МБОУ «СОШ № 51».

Начаты работы по строительству подпорной стенки межшкольного стадиона МБОУ № 76 «Школа безопасности имени героя Советского Союза Блинова П.Ф.».

Разработано задание на внесение изменений в проектную документацию на проведение капитального ремонта межшкольного стадиона МБОУ «СОШ № 64».

В 2023 году разработана проектная документация на капитальный ремонт здания МАУ «Комплексная спортивная школа» г. Ижевска (документация находится на доработке).

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В рамках федерального проекта «Жилье» в 2024 году завершены работы по объекту «Реконструкция КНС №17 по улице Выставочная, 1б и сетей водоотведения в Индустриальном районе г. Ижевска».

В рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» продолжается строительство объекта «Завершение строительства незавершенных строительством зданий и сооружений ГКНС №3 и коллектора №26 с перемычкой по ул. Мельничной г. Ижевск, Удмуртская Республика».

За счет средств МУП города Ижевска «Ижводоканал» продолжается строительство сооружения повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников на СПВ Кама-Ижевск.

КУЛЬТУРА

Продолжаются работы по строительству ДШИ № 3, со сроком завершения работ в 2025 году, в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию;

Завершены работы по проектированию капитального ремонта объектов «Работы по сохранению культурного наследия регионального значения «Здание бывшего кинотеатра «Спартак», 1939 г., расположенного по адресу: Удмуртская Республики, г. Ижевск, ул. Азина, д. 84» и «Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Монумент дружбы «Навеки с Россией», посвященный 400-летию добровольного присоединения Удмуртии к России. Авторы: А.Н. Бурганов, Р.К. Топуридзе, Е.Г. Бисноватый, 1972 г.».

В 2024 году муниципальным заказчиком были уточнены виды работ по ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Монумент боевой и трудовой славы, посвященный подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», в связи с чем разработка

проектной документации не требуется. Работы по ремонту объекта не проводились, в связи с отсутствием лимитов в бюджете муниципального образования «Город Ижевск».

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

В 2024 году начаты работы по благоустройству территории сквера Победы в Индустриальном районе города Ижевска.

Разработана проектная документация и начаты работы по устройству подпорной стенки между жилыми домами, расположенными по адресу г. Ижевска ул. Пушкинская, 289 и 289а, со сроком выполнения работ в 2025 году.

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

В 2024 году выполнены работы по обследованию строительных конструкций объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу ул. Л. Толстого, 24 в Индустриальном районе г. Ижевска

Разработано задание на проектирование, получены технические условия по ливневой канализации. многоэтажного многоквартирного жилого дома № 5А по ул. Ленинградская г. Ижевска.

Основные проблемы развития отрасли

Развитие города во многом определяется уровнем развития строительной отрасли.

Факторы, оказывающее влияние на строительную деятельность на территории города Ижевска:

- нехватка объектов социальной сферы в шаговой доступности от места проживания;
- изношенность городской инженерной инфраструктуры;
- отсутствие необходимых составляющих для успешного освоения новых строительных площадок, в том числе развития малоэтажного жилищного строительства и многоквартирной застройки;
- отсутствие инженерных коммуникаций к новым территориям, предусмотренным документами территориального планирования для освоения;
- несоответствие улично-дорожной сети современным требованиям;
- низкая заинтересованность застройщиков, отсутствие механизмов воздействия на застройщиков города в создании объектов социальной инфраструктуры в границах осуществляемой ими многоквартирной застройки;
- отсутствие нормативной базы, позволяющей предусмотреть достаточное количество парковочных мест при строительстве многоквартирных домов;
- недостаток и несвоевременное доведение объемов финансирования из всех бюджетных источников в муниципальные объекты строительства и капитального ремонта;
- длительная процедура оформления соглашений о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов;

- высокая текучесть кадров в службах муниципального заказчика по причине низкой заработной платы специалистов, как следствие нарушение сроков ввода объектов, не освоение средств.

Данные факторы оказывают значительное влияние на планомерное освоение бюджетных средств, уровень доверия вышестоящих органов исполнительной власти муниципальному образованию.

Для создания социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры ведется работа с застройщиками города. Заключены соглашения о безвозмездной передаче проектной документации, по условиям которых застройщики разрабатывают проектную документацию за свой счет, что снижает нагрузку на бюджет.

Для привлечения субсидий из вышестоящих бюджетов Управление строительства ежегодно готовит заявки, письма и обращения в отраслевые министерства Удмуртской Республики с целью участия муниципального образования «Город Ижевск» в национальных проектах, государственных программах.

Ведется работа по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства путем их достройки.

За счет средств муниципального образования и застройщиков разрабатываются проекты по строительству инженерных коммуникаций, создание которых позволит увеличить объемы ввода жилья. Проводится капитальный ремонт инженерных коммуникаций.

Ежегодно планируется строительство зданий детских садов, школ, спортивных стадионов и физкультурно-оздоровительных комплексов, при условии доведения субсидий из вышестоящих бюджетов.

С проектными организациями, со службами муниципального заказчика ведется разъяснительная работа о приоритетности объектов, реализуемых в рамках национальных проектов и государственных программ.

Приоритетные направления деятельности следующие:

- продолжение работы по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов муниципальной собственности;

- взаимодействие с вышестоящими органами исполнительной власти, застройщиками Ижевска, инвесторами по вопросу привлечения финансовых средств в создание и ремонт объектов муниципальной собственности;

- усиление контроля над строительством и капитальным ремонтом объектов.

Информация о реализации мер по повышению эффективности бюджетных расходов и привлечению дополнительных внебюджетных средств представлена в таблице 3.

Таблица 3

Мероприятия, направленные на снижение расходов и привлечение дополнительных средств	Период реализации мероприятия	Сумма (тыс.руб.)	Примечание (указание количественных показателей реализованного мероприятия)
Экономия по проведенным процедурам электронных аукционов	2024 год	12 302,22	Экономия по объектам капитального строительства и капитального ремонта

Отчет о выполнении основных мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 - 2025 годы» за 2024 год представлен в таблице 4.

Таблица 4

п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мероприятие	Информация о выполнении мероприятия (основные результаты)	Причины невыполнения
2.2. Наука и образование				
19	Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений	Территориальное развитие	Выполнен ремонт кровли по 2 учреждениям: МБДОУ № 54, СОШ № 7. Ремонт внутренних помещений ХЛ № 95	Выполнено (3 объекта)
3. Совершенствование городской среды				
3.1. Обустройство территории города				
44	Строительство (реконструкция) городских объектов жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения (за счет всех источников финансирования), в том числе:	Территориальное развитие		
45	- строительство (реконструкция) муниципального жилья. Мониторинг хода строительства жилья на территории города Ижевска	Территориальное развитие	Темпы строительства жилья в городе Ижевске ежегодно увеличиваются. В 2024 году показатель роста ввода жилья на территории города Ижевска увеличился на 38,8 % к уровню 2023 года. По данным Удмуртстата за 2024 год в городе Ижевске введено 768 795 кв. метров жилья (в 2023 году – 553 871 кв. м.), в том числе многоквартирных жилых домов – 593 525 кв.м. (в 2023 году – 394 534 кв.м.), индивидуальных жилых домов – 175 270 кв.м. (в 2023 году – 159 337 кв.м.) Доля города Ижевска в общем объеме ввода жилья по Удмуртской Республике составила 37,7 % (в 2023 году -37,3 %).	Не выполнено. Строительство муниципального жилья не осуществлялось.
46	- строительство (реконструкция) городских объектов социальной сферы	Территориальное развитие	-Завершено строительство школы в мкр. Строитель на 825 мест; - Завершено строительство модульного спортивного зала МБОУ «СОШ № 51»;	Выполнено (2 объекта)
47	- строительство (реконструкция) городских инженерных коммуникаций: сети водоснабжения, сети водоотведения	Территориальное развитие	Выполнены работы по строительству объекта «Реконструкция КНС № 17 по ул. Выставочной, 16 и сетей водоотведения в Индустриальном районе г. Ижевска»	Выполнено (1 объект)
48	- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения	Территориальное развитие		Не выполнено. Строительство автомобильных дорог не осуществлялось.
49	- строительство спасательных станций, пирсов, ограждающих дамб, пожарных депо	Территориальное развитие	-	Не выполнено. Строительство спасательных станций, постов, ограждающих дамб и пожарных депо не осуществлялось. Отсутствовали источники финансирования. Без субсидий из вышестоящих бюджетов выполнить строительство не представляется возможным.

50	Капитальный ремонт объектов социальной сферы	Территориальное развитие	В 2024 году выполнены работы: - капитальный ремонт кровли МБДОУ № 54 - ремонт кровли МБОУ «СОШ № 7» - ремонт внутренних помещений ХЛ № 95	Выполнено (3 объекта)
----	--	--------------------------	--	-----------------------

Отчет о достижении прогнозных значений показателей социально-экономического развития города Ижевска по Управлению строительства за 2024 год представлен в таблице 5

Таблица 5

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Значение показателя за 2023 год		% выполнения	Причина недостижения планового значения показателя
			прогноз	факт		
56	Объем ввода жилья в эксплуатацию	тыс. кв. м	551,0	768,8	139,5	Показатель достигнут.
57	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м/чел.	25,16	33,0	131,1	Показатель достигнут.
58	Количество построенных (реконструированных) объектов дошкольного образования	ед.	3	0	0	Показатель не достигнут, в связи с отсутствием финансирования из вышестоящих бюджетов на строительство детских садов.
59	Количество построенных (реконструированных) объектов образования	ед.	2	1	50	Показатель не достигнут. В 2024 году завершено строительство школы в мкр. Строитель.
60	Количество построенных (реконструированных) объектов культуры	ед.	2	0	0	Показатель не достигнут. В 2024 году разработана проектная документация и получена положительное заключение Госэкспертизы по объектам: "Монумент дружбы "Навеки с Россией", Спартак.
61	Количество построенных (реконструированных) объектов спорта	ед.	5	1	20	Показатель не достигнут, в связи с отсутствием финансирования из вышестоящих бюджетов. Завершено строительство модульного спортивного зала МБОУ «СОШ № 51». Ведется работы по разработке ПСД на капитальный ремонт здания МАУ «Комплексная спортивная школа».
62	Количество построенных спасательных станций, пирсов, ограждающих дамб, пожарных депо	ед.	0	0	0	
63	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	6,58	0,0	0	Показатель не достигнут, в связи с отсутствием финансирования из вышестоящих бюджетов на строительство дорог.
64	Протяженность построенных объектов инженерной инфраструктуры - водопровод, - канализация	км	3,6	1,8	50	Показатель не достигнут. В рамках программы «Стимул» в 2024 году введен 1 объект реконструкция КНС № 17 (протяженность – 1,8 км)
65	Количество муниципальных объектов социальной сферы, в которых выполнен капитальный ремонт (за год)	ед.	26	3	11,5	Показатель не достигнут. В 2024 году выполнен капитальный ремонт 3 объектов. Разработана проектная документация по 14 учреждениям. По 6 объектам в 2024 году ведутся работы по разработке ПСД со сроком выполнения работ в 2025 году.

Приоритетные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта в муниципальном образовании "Город Ижевск" (объекты, по которым велись работы в 2024 году) представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта в муниципальном образовании "Город Ижевск", в соответствии с Формой 4 Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2021-2025 годы	Информация о реализации, стадии реализации
	Коммунальное хозяйство	
	2021 – 2022	
1	Водоснабжение г. Ижевска (реконструкция, первоочередные мероприятия), Удмуртская Республика (станция УФ-обеззараживания на СПВ "Пруд-Ижевск")	(2019-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
2	СПВ "Пруд-Ижевск". Строительство цеха по производству, хранению и дозированию низкоконцентрированного гипохлорита натрия, вырабатываемого методом электролиза	-
3	Канализация (реконструкция и расширение) г. Ижевска, 1 очередь. Завершение строительства незавершенных строительством зданий и сооружений ГКНС N 3 и коллектора N 26 с перемычкой по ул. Мельничной	(2020) Получено положительное заключение Госэкспертизы. (2021-2022) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
4	Строительство сетей водоснабжения малоэтажной застройки в микрорайоне Люлли в Первомайском районе города Ижевска	(2020) Получено положительное заключение Госэкспертизы. (2021) МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства" разработана и утверждена проектная документация. - срок реализации мероприятия в соответствии с ИП по водоснабжению 2022-2023 гг. (2022-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
	2022	
5	Застройка 7 и 8 микрорайона Восточного жилого района в г. Ижевске. Ливневая канализация с локальными очистными сооружениями	(2017-2021) Ведется обеспечение содержания и обслуживания незавершенного строительством объекта. (2021-2024) Средства на достройку не выделены
	2021 – 2023	
6	Прокладка напорного коллектора с подключением к городским сетям в Нагорном психоневрологическом интернате п. Нагорный Октябрьского района в г. Ижевске (в том числе ПИР и СМР)	-
7	Третья нитка дюкера на Главном канализационном коллекторе в районе ул. Свердлова и пер. Интернациональный г. Ижевска	(2021-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования В настоящее время разработано техническое задание на модернизацию дюкерных линий канализационного коллектора по ул. Свердлова.
8	Реконструкция Северо-Восточного коллектора канализации методом санации диаметром D = 1500 мм на участке от точки подключения до камеры на переключении в коллектор N 26 в районе ГКНС N 2	(2021-2022) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
9	2022 - 2023. СПВ "Кама-Ижевск". Строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников	(2021) Начато строительство (2022-2024) строительство продолжено, срок завершения работ в 2025 году.
10	2022 - 2024. Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства (строительство сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ливневой канализации в районах многоэтажной многоквартирной застройки)	(2021) Выполнена реконструкция водопровода D = 700 мм, проходящего вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ на участке от проектируемой водопроводной камеры В1-1 до существующей водопроводной камеры, расположенной на въезде к ТЦ «Талисман» - ЖК Новый город, протяженность 0,36 км. (2022) Выполнены работы по строительству 6 объектов: - Строительство водопровода к жилому комплексу, расположенному между ул. К. Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г.Ижевска, и реконструкция участка водопровода диаметром 400 мм по ул. Свердлова от ул. Ленина до ул. Пастухова (0,37 км); - Строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4 (0,57 км.); - Строительство сетей теплоснабжения I очереди освоения территории согласно документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Ухомского, зеленой зоной вдоль садового некоммерческого товарищества «Восточный-2», ул. 40 лет Победы, зеленой зоной вдоль р. Карлутка, границей гаражного автокооператива №5, ул. Халтурина в Первомайском районе города Ижевска (0,14 км.); - Строительство теплотрассы от ТК-7 до проектируемого жилого комплекса между ул. К.Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г. Ижевска (0,34 км.);

		-Строительство хозяйственно-бытовой канализации от жилого комплекса, расположенного между ул. К. Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г. Ижевска (0,25 км.); -Строительство хозяйственно-бытовой канализации по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7 (0,3 км.). (2023) Выполнены работы по строительству 4 объектам: - Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации к объекту «Планировка (проект планировки и проект межевания) территории, ограниченной улицами Камбарская, Ленина. Союзная, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе»; - Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 300 мм на объекте «Застройка территории, ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе»; - Строительство хоз-бытовой канализации по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4; - Строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7 (2024) завершены работы по строительству объекта «Реконструкция КНС №17 по улице Выставочная, 16 и сетей водоотведения в Индустриальном районе г. Ижевска»
	2023	
11	Водопровод в пос. Выемка Ленинского района г. Ижевска	(2021-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
12	Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища, 2-й пусковой комплекс	(2021-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
13	2024 - 2025. Строительство сетей водоотведения малоэтажной застройки в микрорайоне Люлли в Первомайском районе города Ижевска	(2020) Проектная документация разработана. (2021-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
	2025	
14	Строительство централизованной системы водоотведения в мкр. Шунды	(2021-2023) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
15	Строительство сетей водоотведения малоэтажной застройки в микрорайоне Медведово в Первомайском районе города Ижевска	(2021) Сбор исходных данных, предпроектные работы (2022) Работы не велись. (2023) Разработан проект планировки территории линейного объекта. (2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
	Дорожное хозяйство, строительство дорог, благоустройство территорий	
	2021 - 2025	
16	Ремонт улиц и дорог в микрорайоне "Люлли" в Первомайском районе г. Ижевска, 2 очередь: - ул. Каменская от ул. N 1 до ул. Люллинской; - ул. Олимпийская от ул. 2 до ул. Чемпионов; - ул. Чемпионов от ул. Люллинской до ул. N 1; - ул. Германа Скурыгина от ул. N 1 до ул. Олимпийской; - ул. Люллинская от ул. Ореховой до пер. Тисовый ул. N 2 от ул. Олимпийской до ул. Андрея Абрамова	-
17	Ремонт перекрестка дорог Ижевск - Сарапул (Сарапульский тракт) с ул. Пойма	-
18	Капитальный ремонт ул. Колосковой, мкр. Орловский, Октябрьский район	-
19	Реконструкция пер. Широкий от ул. М. Горького до ул. Милиционной	-
20	Ремонт пр. Колосковый, мкр. Орловский, Октябрьский район	-
21	Реконструкция ул. Славянское шоссе на участке от поворота на ОАО "Альтаир" до кольцевой развязки", включая мост через р. Пазелинка с подъездными путями	-
22	Реконструкция перекрестков ул. Ленина с ул. Удмуртской и ул. Коммунаров	-
23	Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути по ул. К. Маркса	-
24	Реконструкция моста через р. Игерманка в микрорайоне Новый Игерман в Октябрьском районе г. Ижевска	-
25	2021 - 2022. Благоустройство Центральной площади. Спуск к монументу "Дружба народов"	(2019-2020) Благоустроен участок от ул. Пушкинская до ул. К. Маркса (2021) Благоустроен участок от ул. К. Маркса до ул. Красная (2022) Благоустроен участок от ул. Красная до ул. М.

		Горького
26	2021. Строительство приюта для безнадзорных животных в г. Ижевске	(2021) Ведется разработка проектной документации (2022) получено положительное заключение Госэкспертизы (2023-2024) Работы по строительству не велись в связи с отсутствием финансирования.
27	2021 - 2022. Рекультивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту (биологический этап)	(2020) Выполнен 1 год биологического этапа (2021) (закупка на 2 год биологического этапа не состоялась в 2021г. ввиду отсутствия участников) (2022-2024) работы не велись.
28	2022 - 2024. Строительство участка автодороги от проезда Колосовый до Славянского шоссе в мкр. Орловское	(2020-2022) ведется разработка проектной документации (2023) Разработана проектная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы. (2024) Работы по строительству не велись в связи с отсутствием финансирования.
29	2022 - 2024. Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства (строительство автомобильных дорог в районах многоэтажной многоквартирной застройки)	(2022) выполнены работы по 2 объектам. (2023-2024) работы по строительству дорог не велись.
30	2022 - 2023. Реконструкция набережной Ижевского водохранилища	(2021-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования. Внесены изменения в проект планировки территории, распоряжение Правительства УР от 07.09.2021 года №945-р
	2023 - 2025	
31	Реконструкция пер. Интернациональный от ул. М. Горького до ул. Красноармейской	(2021-2023) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
32	Реконструкция ул. И. Закирова на участке от ул. Первомайской до ул. Камбарской	(2021-2023) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
33	Строительство ул. 10 лет Октября на участке от ул. Пушкинской до ул. Песочной с учетом выезда на Якшур -Бодьинский тракт г. Ижевске	(2021-2023) Сбор исходных данных, предпроектные работы. Требуется разработка ПП и ПМ территории
34	Строительство участка автодороги от ул. Студенческой до ул. имени 50-летия ВЛКСМ в г. Ижевске	(2021-2023) Сбор исходных данных, предпроектные работы. Требуется разработка ПП и ПМ территории
35	Строительство автодороги от ул. Удмуртской до ул. Фруктовой с выходом на ул. Щорса в г. Ижевске	(2021-2023) Сбор исходных данных, предпроектные работы. Разработано техническое задание на проектирование
36	Строительство ул. Смоленской на участке от ул. Щорса до ул. Пушкинской в г. Ижевске	(2021-2023) Сбор исходных данных, предпроектные работы. Требуется разработка ПП и ПМ территории
37	Строительство ул. Ракетной с выходом на ул. Союзную в г. Ижевске	(2021-2023) Сбор исходных данных, предпроектные работы. Требуется разработка ПП и ПМ территории
38	Строительство проспекта имени М.Т. Калашникова в г. Ижевске (от ул. Удмуртской до ул. Союзной)	(2020-2023) Сбор исходных данных, предпроектные работы. ПП территории не утвержден, проектная документация не может быть разработана
39	Строительство путепровода на автодороге ул. Автозаводской на участке от пр. Копровый до ул. Воткинское шоссе	(2021-2023) Сбор исходных данных, предпроектные работы. Требуется обследование путепровода
40	Строительство автомобильной дороги от ул. Новоажимова до ул. Василия Чугуевского, г. Ижевск	(2021-2023) Сбор исходных данных, предпроектные работы. Требуется разработка ПП и ПМ территории
	Безопасность, гражданская защита	
	2021	
41	Строительство пожарного пирса для забора воды в мкр. Люлли	-
42	Строительство пожарного пирса для забора воды в мкр. Старый Игерман	-
43	2021 - 2022. Строительство разворотных площадок для пожарных машин (с целью забора воды для нужд пожаротушения) в г. Ижевске	-
44	2021 - 2024. Строительство пожарных депо на территории г. Ижевска (по 2 ежегодно)	(2021-2023) В соответствии с Бюджетным кодексом строительство пожарных депо является расходным обязательством УР. Без субсидий из вышестоящих бюджетов выполнить строительство не представляется возможным. Субсидии не предоставлены в 2022 году.
	2022	
45	Строительство пожарного пирса для забора воды на р. Ламшурка в мкр. Выемка	-
46	Строительство пожарного пирса для забора воды на руч. Ярушки, 0,3 км к востоку от биостанции УдГУ	-
47	Строительство ограждающей дамбы и защитных сооружений по левому берегу р. Иж IV очередь, I, II, III пусковой комплексы	-
	2023	
48	Строительство спасательной станции МБУ "ПСС г. Ижевска", Октябрьский район, ул. Береговая, 16	-
49	Строительство ограждающей дамбы и защитных сооружений по правому берегу р. Иж	-
	Образование	
	2021	
50	Строительство здания детского сада на 220 мест в мкр. N 8 Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска (завершение работ)	(2021) Здание построено.
51	Строительство детского сада в гор. Машиностроителей, 35, в Ленинском районе г. Ижевска	(2022) Здание построено.

52	Строительство здания школы на 1224 места по улице Архитектора П.П. Берша в мкрн. 7 Устиновском районе г. Ижевска (завершение работ)	(2021) строительство продолжается, срок ввода в эксплуатацию 2022 год. (2022) Здание построено.
53	Капитальный (текущий) ремонт кровель и замена оконных блоков в 13 дошкольных организациях: - ремонт кровли в детских садах N 22, 95, 106, 213, 281; - замена окон в детских садах N 39, 70, 129, 156, 162, 163 (к. 2), 194 (к. 1), 242 (к. 2). Капитальный ремонт кровель и замена оконных блоков в 13 образовательных организациях: - ремонт кровли в школах N 16, 34, лицей 45, 52, 59, 69, 72, 76; - замена окон в школах N 8, лицей 25 (к. 2), 58, 67, 90.	(2021) - текущий ремонт кровель – в 8 уч.: СЭЛ №45, МБДОУ №213, МБДОУ №281, СОШ №59, МБДОУ №17, МБДОУ №22, МБДОУ №95, МБДОУ №79; - капитальный ремонт кровель – в 2-х уч.: МБОУ СОШ №27, МБДОУ №171; - капитальный ремонт кровель и замена оконных блоков – 4-х уч.: МБДОУ №150, МБДОУ №160 1-е зд, МБДОУ №160 2-е зд, МБДОУ №184; - замена оконных блоков – 14-ти уч: МБОУ СОШ №8, МБДОУ №70, МБДОУ №162, МБДОУ №163 (корпус 2), МБДОУ №194 (корпус 1), МБДОУ №129, МБОУ СОШ №67, МБДОУ №156, МБОУ СОШ №62, МБДОУ №24, МБДОУ 39, МАОУ лицей № 25 (корпус 2), МБОУ СОШ №90 (корпус 1), МБОУ СОШ №58); - устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств – в 12-ти учреждениях: МБДОУ № 196, МБДОУ № 230, СОШ №5, МБДОУ № 54, МБДОУ № 60, МБДОУ № 135, МБДОУ № 180, МБДОУ № 248 корпус 1, МБОУ «СОШ № 49», МБОУ «СОШ № 50», МБОУ «СОШ № 52 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 80». (2022) выполнен текущий ремонт кровель СОШ №5, СОШ №49 (2023) выполнен капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ № 35» (1 этап), МБОУ «СОШ № 52». (2024) выполнен капитальный ремонт кровли МБДОУ № 54 и ремонт кровли 2-х этажного блока МБОУ «СОШ № 7»
54	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ "ИТ-лицей N 24" по ул. Советской, 23, Индустриального района г. Ижевска	(2023) Разработана проектная документация на проведение капитального ремонта здания
55	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ "СОШ N 55" по ул. Автономной, 23, Ленинского района г. Ижевска	(2021-2022) Ремонт выполнен
56	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 27 по ул. Карла Маркса, 288а, Октябрьского района г. Ижевска	(2021) Ремонт выполнен
57	Строительство межшкольного стадиона МБОУ "СОШ N 16" по адресу: ул. имени Татьяны Барамзиной, 36, в Устиновском районе г. Ижевска (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа)	(2021) Разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы (2022) разрабатывается ПСД на строительство ФОКОТ, закуплено оборудование. (2023) Объект введен в эксплуатацию.
58	Капитальный ремонт МБОУ ДО "Военно-патриотический центр "Школа юных летчиков" по ул. К. Либкнехта, 53, Первомайского района г. Ижевска (завершение работ, 2 этап)	(2021) Завершены работы по 2 этапу. (2022) Завершены работы по 3 этапу.
59	Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 53 по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 64	(2021) ремонт кровли и актового зала выполнен
60	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "ДДЮТ" по ул. Кирова, 17, г. Ижевска	-
61	Универсальная спортивная площадка МАОУ СОШ N 46	-
62	2021 - 2025. Капитальный ремонт бассейнов МБДОУ N 14, МБДОУ N 95, МБОУ СОШ N 54, МБОУ СОШ N 100, МБОУ ГЮЛ N 86, МБОУ СОШ N 83, МБОУ СОШ N 78, МБОУ СОШ N 50, МБОУ СОШ N 76	-
63	2021 - 2022. Установка ограждений в 11 общеобразовательных организациях (школы NN 11, 34, 60, 51, ВСОШ 3, 90, 18, 36, ДДЮТ, ДОУ NN 219, 107 (2 корпус), 132, 173, 9, 100, 149, 211, 192, 239, 206, 179, 98, 242, 291)	-
64	2021 - 2023. Капитальный ремонт помещений под размещение дополнительных групп в 13 организациях: МБДОУ NN 17, 55, 63, 105, 117, 141, 147, 152, 208, 218, 253, 267, 276 с устройством теневых навесов, благоустройством территории, установкой МАФ	(2021) Выполнен капитальный ремонт догрупп в детском саду № 276
65	2021 - 2025. Строительство межшкольных стадионов школ NN 5, 76, 34, 43, 64, 68, 69, 58, 87, 97, 24, 10, 85, 93, 91	(2021) Разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы по строительству стадионов школ №5, 76. В планах на 2022 год – школа №34 и 24. (2022) начато строительство межшкольного стадиона МБОУ «СОШ № 5» (2023) Завершено строительство межшкольного стадиона МБОУ «СОШ № 5», ФОКОТ МБОУ «СОШ № 16».
66	2021 - 2025. Замена инженерных коммуникаций в образовательных организациях	-
67	2021 - 2025. Капитальный ремонт зданий дошкольных и общеобразовательных организаций	(2023) выполнен капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 63», МБОУ «ХЛ № 95»
68	Строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест в мкр. А-11 по ул. Ильфата Закирова Первомайского района г. Ижевска	(2021) Разработан проект технического задания. (2023) Разработана проектная документация. (2024) Корректировка проектной документации, в 2025 году планируется прохождение ГЭ

69	Строительство детского сада по ул. В. Сивкова, 2656, в Октябрьском районе г. Ижевска	(2020) Разработана проектная документация. (2021) Проектная документация требует корректировки в связи с ростом цен на строительные материалы (2022) ООО «УДС групп» откорректирована проектная документация, получено положительное заключение ГЭ (2023-2024) работы по строительству не велись в связи с отсутствием финансирования
70	Строительство 2-го здания школы на 825 мест мкр. "Столичный" Индустриального района г. Ижевска	(2021) Разработана проектная документация, передана в Минстрой УР для выполнения строительства (2022) работы ведутся УКС Правительством (2023) Объект введен в эксплуатацию
71	Строительство основной общеобразовательной школы на 130 мест с детским садом на 80 мест в совхозе "Медведево" Первомайского района г. Ижевска	(2021) Разработано ТЭО по выбору земельного участка. (2022-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
72	Капитальный ремонт фасада здания МБВСОУ "ЦО N 17" по ул. К. Маркса, 75, Первомайского района г. Ижевска	-
73	2022 - 2024. Капитальный ремонт спортзалов МБОУ СОШ N 36, МБОУ СОШ N 25, МБОУ СОШ N 42, МБОУ СОШ N 18, МБОУ СОШ N 69	-
74	Строительство пристроя к зданию МБОУ ДО "Военно-патриотический центр "Школа юных летчиков" по ул. Карла Либкнехта, 53, г. Ижевска	-
75	2022 - 2024. Капитальный ремонт кровель и окон в муниципальных организациях	-
2023		
76	Строительство детского сада по ул. Ворошилова, 46а, в Устиновском районе г. Ижевска	(2021) Разработана проектная документация, (2022) Получено положительное заключение Госэкспертизы (2023-2024) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования
77	Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в мкр. "Культбаза" Индустриального района г. Ижевска	(2021-2024) Работы не велись
78	Строительство здания детского сада на 240 мест по ул. Тарасова в Октябрьском районе г. Ижевска	(2021) ООО Транспорт Технологии Логистика разработан эскизный проект на строительство детского сада на 240 мест с блоком начальных классов на 100 мест (2022-2023) ООО Транспорт Технологии Логистика начаты работы по проектированию объекта. (2024) Разработана проектная документация, в 2025 году планируется прохождение ГЭ
79	Строительство общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Щедрина, 1, в Первомайском районе г. Ижевска (МБОУ СОШ N 65) (снос старого здания)	(2021-2022) Проектная документация разрабатывается (2023-2024) выполнен снос здания.
80	Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №63" по ул. Майская, 14а Октябрьского района г. Ижевска	(2021) Разработана проектная документация на капитальный ремонт школы, строительство нового здания отложено на неопределенный срок (2022) получено положительное заключение ГЭ на кап. ремонт здания. (2023) выполнены работы по кап. ремонту здания
81	Устройство спортивной площадки МБОУ СОШ N 90	(2023) заключен муниципальный контракт на снос здания, со сроком выполнения работ 2024 год
2024		
82	Строительство здания детского сада на 220 мест в 3 мкрн. жилого района Ракетный в Первомайском районе г. Ижевска	(2021-2024) Работы не велись. ООО Меркурий планирует разработку проектной документации за свой счет
83	Строительство здания детского сада на 220 мест в мкрн. Восточный поселок в Индустриальном районе г. Ижевска	(2021-2024) Работы не велись. ООО АСПЭК-Домстрой планирует разработку проектной документации за свой счет
84	Строительство здания детского сада на 220 мест в жилом районе Нагорный Ленинского района г. Ижевска	(2021-2024) Работы не велись
85	Строительство общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Клубной, 82а (МБОУ СОШ N 61), Ленинского района г. Ижевска	(2021) Принято решение заключить единый контракт на проектирование и строительство. Строительство школы планируется начать в 2022 году. (2022) Ведутся работы по разработке проектной документации, в рамках заключенного единого контракта на ПИР и СМР по строительству школы. Проведены работы по сносу здания. (2023) разработана проектная документация, начато строительство здания школы. (2024) Работы завершены.
86	Строительство здания школы на 900 мест по ул. Тарасова в Октябрьском районе г. Ижевска	(2021) ООО Транспорт Технологии Логистика разработан эскизный проект на строительство школы на 1125 мест. (2022 - 2023) ООО Транспорт Технологии Логистика начаты работы по проектированию объекта. (2024) Разработана проектная документация, в 2025 году планируется прохождение ГЭ
87	2024 - 2025. Капитальный ремонт помещений под размещение дополнительных групп в 18 организациях: МБДОУ NN 5, 14, 90, 106, 107, 129, 131, 148, 149, 171, 173 (ул. К. Маркса, 283), 201, 206, 226, 241, 260, 269, 287 с устройством теневых навесов, благоустройством территории, установкой МАФ	-
2025		
88	Строительство здания детского сада на 150 мест в жилом районе "Новоорловский" Октябрьского района г. Ижевска	(2021-2024) Работы не выполнялись
89	Строительство здания детского сада на 220 мест по ул. Цветочной	(2021-2024) Работы не выполнялись

	в Устиновском районе г. Ижевска	
90	Строительство здания детского сада на 220 мест в мкрн. N 2 района Столичный в Индустриальном районе г. Ижевска	(2021-2024) Работы не выполнялись
91	Строительство здания школы на 825 мест в Ленинском районе г. Ижевска (со сносом ветхого здания СОШ N 51)	(2021) Сбор исходных данных, предпроектные работы. (2022-2023) Работы не велись, в связи с отсутствием финансирования (2024) Выполнены работы по строительству модульного спортивного зала МБОУ «СОШ № 51»
	Культура	
	2021	
92	Завершение строительства объекта "Планировка территории вдоль северной стороны Воткинского шоссе г. Ижевска" (микрорайон "Столичный"). Дополнительное здание детской школы искусств N 3	(2021) Разработана проектная документация. Получение заключения госэкспертизы планируется в 2022 году. (2022) Получена госэкспертиза. Торги по заключению МК на завершение строительства не состоялись. Торги будут проводиться в 2023 году. Ориентировочный срок исполнения март 2024 года (2023) заключен муниципальный контракт на завершение строительства ДШИ №3. (2024) ведутся работы, со сроком завершения в 2025 году.
93	Капитальный ремонт здания МАУ ОО ДО "Детская школа искусств N 2 им. П.И. Чайковского" "Дом чиновника К.И. Охизина, 1914 г." ул. Пастухова, 11а	(2021) Начаты работы по капитальному ремонту, срок завершения в 2022 году (2022) Выполнены работы
94	Капитальный ремонт здания МБУ ОО ДО "Детская школа искусств N 1 имени Г.А. Корепанова"	(2021) Начаты работы по капитальному ремонту, срок завершения в 2022 году (2022) Выполнены работы
95	Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Памятник И.Д. Пастухову, 1933, скульптор Ефимов И.С.; бронза"	(2020) Разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы. (2021) Торги на выполнение ремонтных работ не состоялись, не вышел ни один подрядчик. (2022) Выполнены работы
96	Капитальный ремонт кровли МБУ ОО ДО ДШИ N 7 по ул. Короткова, 11, Устиновского района г. Ижевска	(2021) Разработана проектная документация. (2022) Работы не выполнялись
97	Капитальный ремонт МБУ ОО ДО "ДШИ N 5"	-
98	Капитальный ремонт МБУ ОО ДО "ДШИ N 11"	-
99	Капитальный ремонт МБУ ОО ДО "ДШИ N 10"	-
100	Капитальный ремонт ИМКХ им. П.И. Чайковского	-
101	Капитальный ремонт МБУК Дом культуры "Восточный"	-
102	Реконструкция бывшего кинотеатра "Аврора" для создания Культурного центра	-
	2022	
103	Капитальный ремонт здания "МБУК Дом народного творчества "Спартак" ул. Азина, 84	(2021-2023) Разрабатывается проектная документация (2024) Проектная документация на капитальный ремонт объекта разработана и получено положительное заключение Госэкспертизы
104	Капитальный ремонт здания МБУ ОО ДО "Детская школа искусств N 4"	-
105	Капитальный ремонт Выставочный центр "Галерея" ул. К. Маркса, 244а	-
106	Капитальный ремонт ВЦ "Галерея". "Выставочный зал на Пушкинской"	-
107	Капитальный ремонт МБУ ДДК "Ижсталь", ул. Metallстов, 32 (основное здание)	-
108	Капитальный ремонт МБУ ДДК "Ижсталь", ул. ул. 30 лет Победы, 25 (филиал)	-
109	Строительство модельной библиотеки на территории Устиновского района (ул. Архитектора П.П. Берша) г. Ижевска	-
	2023	
110	Строительство детской школы искусств в микрорайоне городка "Металлург" Октябрьского района г. Ижевска	-
111	Строительство многофункционального культурного центра в Устиновском районе города Ижевска	-
112	Капитальный ремонт библиотеки-филиала им. Ю.А. Гагарина	-
113	Капитальный ремонт библиотеки-филиала им. В.Г. Короленко	-
114	Капитальный ремонт библиотеки-филиала им. И. Крылова	-
115	Капитальный ремонт библиотеки-филиала N 17	-
116	Капитальный ремонт библиотеки-филиала N 19	-
117	Капитальный ремонт библиотеки-филиала N 22	-
118	Реконструкция здания "Памятник историко-революционный - гражданское здание, с 1917 по 1921 гг. - клуб коммунистов. В настоящее время станция скорой помощи. Построено в 1854 - 1857 гг. Архитектор И.Т. Коковихин" (Генеральский дом)	-
	2024	

119	Строительство Детской школы искусств в Индустриальном районе города Ижевска (в пределах территории, ограниченной улицами 10 лет Октября, ул. Льва Толстого, ул. Репина, ул. Шишкина, ул. Софьи Ковалевской, ул. Авангардной)	-
120	Капитальный ремонт библиотеки-филиала N 23	-
121	Капитальный ремонт библиотеки-филиала N 24	-
122	Капитальный ремонт библиотеки-филиала N 25	-
123	Капитальный ремонт библиотеки-филиала ЦМДБ им. М. Горького	-
124	Капитальный ремонт Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова	-
	2025	
125	Строительство детской школы искусств в Александровском либо Юго-Западном микрорайоне Ленинского района г. Ижевска	-
	Молодежная политика	
	2021	
126	Капитальный ремонт внутри помещений. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования "Центр клубов "Мегаполис"	-
127	2021 - 2025. Строительство многофункциональных молодежно-спортивных центров (5 ед., по одному в каждом районе города)	-
	2022	
128	Реконструкция МБ ОДО ЦК "Мегаполис", ул. 40 лет Победы, 110, клуб "Птица"	-
129	Капитальный ремонт МБУ ДО ЦК "Синтез" клуб "Бриг", ул. Автозаводская, 2	-
	2023	
130	Капитальный ремонт внутри помещений. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Центр клубов "Мегаполис", клуб "Вертикаль"	-
131	Капитальный ремонт внутри помещений. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Центр клубов "Мегаполис", клуб "Драйв"	-
132	Капитальный ремонт внутри помещений. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Центр клубов "Мегаполис", клуб "Высота 18"	-
133	Капитальный ремонт МБУ ДО МЦ "Перспектива Про" клуб "Карьера", ул. К. Маркса, 432 (пристрой)	-
134	Строительство досугового центра для жителей пос. Старки	-
	2024	
135	Капитальный ремонт внутри помещений. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Центр клубов "Мегаполис", клуб "Дружных"	-
136	Капитальный ремонт внутри помещений. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Центр клубов "Мегаполис", клуб "Перспектива"	-
137	Капитальный ремонт внутри помещений. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Центр клубов "Мегаполис", клуб "Алые паруса"	-
	2025	
138	Капитальный ремонт внутри помещений. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Центр клубов "Мегаполис", клуб "Чердак"	-
139	Строительство современного молодежного центра в микрорайоне "Орловское"	-
140	Капитальный ремонт МБОУ ДО ЦПК "Пульс" подростковый клуб "Юность"	-
141	Капитальный ремонт МБОУ ДО ЦПК "Пульс" подростковый клуб "Сириус"	-
142	Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮЦ "Олимп"	-
	Физическая культура и спорт	
	2021	
143	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 18:26:050082:34 в 40 м на север от здания по ул. Ухтомского, 25, в Первомайском районе г. Ижевска	(2021) Построен
144	Капитальный ремонт кровли здания с заменой несущих конструкций МБУ СШ "МЦ "Дельфин" по адресу: г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 42б	(2023) Контракт расторгнут на разработку ПСД, т.к. нет возможности подключения к инженерным сетям
145	Капитальный ремонт МАУ "КСШ" школа шашек им. А. Чижиова по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 35	-
146	Капитальный ремонт МАУ "КСШ" Дворец спорта" по адресу: г. Ижевск, ул. Советская, 35	-
147	Реконструкция МАУ "КСШ" Клуб "Юный баскетболист" по адресу: г. Ижевск, ул. Баранова, 81	-

148	Реконструкция МБУ "Спортивная школа по конному спорту" по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 104	-
149	Капитальный ремонт здания МБУ СШ "Металлист", г. Ижевск, ул. Восточная, 20	-
150	Капитальный ремонт спортивного зала МБУ СШ N 2 по ул. Тверской, 42	-
151	Капитальный ремонт МБУ СШ "Гвоздика" г. Ижевск, ул. Холмогорова, 23	-
152	Капитальный ремонт кровли Центра истории спорта г. Ижевск, ул. Удмуртская, 267, кор. 2	-
153	Капитальный ремонт МАУ СШ "Нефтяник" по адресу: г. Ижевск, Сабурова, 7	-
154	Капитальный ремонт МАУ КСШ Клуб "Турист" по адресу: г. Ижевск, ул. Клубная, 68/4	-
155	Тропа здоровья вдоль лесного массива по ул. 40 лет Победы	-
156	Тропа "Здоровья" в районе Metallурга (лесопосадка вдоль ул. Фруктовой)	-
157	Капитальный ремонт МБУ Спортивная школа N 4, г. Ижевск, ул. Ленина, 168	-
158	2021 - 2025. Устройство универсальных спортивных площадок 10 шт. в городе Ижевске (ежегодно по 2 шт. - 2 млн. руб.)	-
159	2021 - 2025. Восстановление аварийных хоккейных коробок 10 шт. в городе Ижевске (ежегодно по 2 шт. - 2 млн. руб.)	-
	2022	
160	Реконструкция здания Ледовый дворец "Молодежный" (МБУ СШ "Гвоздика")	-
161	Строительство спортивно-стрелкового комплекса в районе пос. Воложки	-
162	Капитальный ремонт МБУ СШОР "Юный Динамовец" по адресу: г. Ижевск, Металлистов, 48	-
163	Тропа здоровья протяженностью 1,25 км Буммашевский лес от армянской церкви вдоль ул. 10 лет Октября	-
164	Тропа "Здоровья" в районе ул. Холмогорова (Холмогоровский лес)	-
165	Открытая универсальная спортивная площадка. Адрес: г. Ижевск, ул. Ломоносова 216 (СШОР N 3)	-
166	2022 - 2023. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 180 метрах на север от жилого дома по ул. Молодежной, 3, в Устиновском районе г. Ижевска	(2021) Работы не выполнялись, проектная документация требует корректировки
167	2022 - 2023. Строительство дворца единоборств на земельном участке с кадастровым номером 18:26:030051:654 в 180 метрах на север от жилого дома по ул. Молодежной, 3, в Устиновском районе г. Ижевска	(2021) Выполнена корректировка проектной документации (2022) получена госэкспертиза. Готовятся документы для заключения концессионного соглашения (2023) Заключено соглашение по концессии.
	2023	
168	Реконструкция здания МБОУ СОШ N 27 с устройством г. Ижевск теплового перехода и спортивного зала по адресу: ул. К. Маркса, д. 288а, в Октябрьском районе г. Ижевска	-
169	Строительство спортивного зала для занятий дзюдо по ул. Майской, 13, г. Ижевска	-
170	2023 - 2024. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Орловское	-
171	Капитальный ремонт здания МБУ СШ N 7, расположенного по адресу: пос. Машиностроителей, 66	-
172	Капитальный ремонт МАУ "СШ по мотоспорту", г. Ижевск, пос. Машиностроителей, 108	-
173	Капитальный ремонт МБК "Специализированная спортивная школа"	-
174	Строительство центра водных видов спорта в г. Ижевске (ул. Береговая)	-
175	Аэроклубный аэродром ДОСААФ для создания мини-площадки - аэропорта малой авиации	-
176	Строительство водной базы "Дельфин" со спальным корпусом на 40 койко-мест, столовой, мед. пунктом, газовой котельной, ангаром, причалом, спортплощадкой, скважиной, выгребной ямой, ограждением по адресу: г. Ижевск, мкр. Воложка, ул. Дачная, 24	(2021) Сбор исходных данных, предпроектные работы, разработан эскизный проект. Заключен контракт на разработку проектной документации. (2022) Начаты работы по разработке ПСД.
177	Капитальный ремонт спортивного зала "Защита" по ул. Баранова, 77, г. Ижевска	-
178	Тропа здоровья Тимирязевский лес от 10 лет Октября до ул. Тимирязева	-
179	Устройство футбольного поля в пос. Старки на дворовой площадке домов NN 21, 27 ул. Спортивная	-
	2024	
180	Строительство спортзала МАОУ Лингвистический лицей N 25	-

181	Строительство спортзала МАОУ "Гуманитарный лицей" по ул. Шишкина, 3, г. Ижевск	-
182	Капитальный ремонт спортивного зала, ул. Ворошилова, 27	-
183	Капитальный ремонт МБУ СШОР "Юный Динамовец" по адресу: г. Ижевск, Ворошилова, 24	-
184	Строительство комплекса для технических видов спорта "Автогородок" (интегрированные трассы для картинга, спортивно-кроссовых автомобилей, мотокросса, квадроциклов, автомоделей)	-
185	Строительство крытых теннисных кортов	-
186	Строительство крытого футбольного манежа на территории Ленинского района	-
187	Хоккейная коробка во дворе домов N 257, 267, 269а, 261 по ул. 9 Января	-
188	Строительство спортивного стадиона на территории Первомайского района	-
189	Тропа здоровья - лесной массив по ул. Ворошилова	-
190	Тропа здоровья - лесной массив по ул. Барышникова	-
	2025	
191	Строительство спортивного зала МБОУ СОШ N 94 по ул. Спортивной, 20, в Устиновском районе г. Ижевска	-
192	Капитальный ремонт МБУ ССШОР "Импульс", ул. Т. Барамзиной, 6	-
193	Капитальный ремонт МБУ ССШОР "Импульс", ул. Береговая, 5	-
194	Капитальный ремонт открытой универсальной спортивной площадки S = 1002,1 кв. м, г. Ижевск, ул. Ломоносова 21б	-
195	Строительство лыжной трассы у стадиона Нефтемаш	-
196	Крытый каток с искусственным льдом в г. Ижевске	-
197	Строительство крытого велотрека в Первомайском районе г. Ижевска	-
198	Строительство биатлонного стрельбища "Ижпланета" в районе д. Парники	-
199	Строительство универсального спортивного комплекса с бассейном и футбольным полем на территории Ленинского района	-

Цели и задачи социально-экономического развития отрасли (аналитическая записка)

1) Сохранение положительной динамики объёмов жилищного строительства. По итогам прошедшего года темп строительства многоквартирных домов и домов индивидуальной застройки сохранен на высоком уровне, плановый показатель достигнут. Фактический показатель превышает плановый в связи с хорошим темпом строительства многоквартирных домов и индивидуальной застройки, в том числе и за счет реализации государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и мер поддержки строительных организаций.

2) Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры для жилищного строительства путем привлечения средств на развитие инженерной инфраструктуры районов жилой застройки из всех источников финансирования.

В 2020 году за счет средств бюджета города Ижевска был разработан проект по завершению строительства незавершенным строительством зданий и сооружений ГКНС № 3 и коллектора № 26 с перемычкой по ул. Мельничной. Продолжение строительства объекта срок выполнения по муниципальному контракту 2027 год.

Также разработана проектная документация по строительству сетей водоснабжения в мкр. Люлли. Проект готов к реализации, ожидается получение субсидий.

В 2021 году начато строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников на станции подготовки воды «Кама-Ижевск». Предполагаемый период строительства объекта с 2021 по 2025 год.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году построено 1 объект инженерной инфраструктуры.

3) Привлечение средств бюджетов всех уровней к реализации целевых (адресных) программ в области капитальных вложений.

В 2024 году привлечены средства федерального и республиканского бюджетов на следующие мероприятия:

в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа»:

- строительство школы в мкр. Строитель, со сроком завершения работ в 2024 году.

в рамках Федеральной Адресной инвестиционной программы:

- на строительство зданий и сооружений ГКНС № 3 и коллектора № 26 с перемычкой по ул. Мельничной г. Ижевск, со сроком завершения работ в 2027 году.

В 2025 году планируется осуществить следующие мероприятия:

- продолжить работы по строительству объекта «Завершение строительства незавершенных строительством зданий и сооружений ГКНС №3 и коллектора №26 с перемычкой по ул. Мельничной г. Ижевск, Удмуртская Республика»;

- завершить работы по строительству здания ДШИ № 3;

- выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт пешеходной эстакады по ул. К. Маркса на Центральной площади г. Ижевска»;

- завершить работы по благоустройству территории сквера Победы, в Индустриальном районе города Ижевска;

- завершить работы по благоустройству территории школы в мкр. А-10 жилого района «Аэропорт» в г. Ижевске (укрепления откоса и дренажная система);

- выполнить работы по благоустройству территории МБОУ ДО «Военно-патриотический центр «Школа юных летчиков» по ул. Карла Либкнехта, 53 Первомайского района г. Ижевска;

- выполнить ремонт кровли по объекту «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание бывшего кинотеатра "Спартак", 1939 г., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 84»

- выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия "Монумент дружбы "Навеки с Россией", посвященный 400-летию добровольного присоединения Удмуртии к России. Авторы: А.Н. Бурганов, Р.К. Топуридзе, Е.Г. Бисноватый, 1972 г.;

- выполнить капитальный ремонт здания МБУ ДО «Молодежный патриотический центр «Граница имени Героя России Сергея Борова»;

- выполнить работы по осушению подвала здания хореографического лицея № 95 по адресу г. Ижевск, ул. Орсовская, д.17;

- выполнить ремонт Эспланады на участке от ул. Максима Горького до набережной им. Зодчего Дудина в г. Ижевске с благоустройством прилегающей территории;
- выполнить капитальный ремонт здания МБДОУ № 169 (корпус 1) по ул. Ворошилова, 27А Устиновского района г. Ижевска;
- выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБДОУ № 148, МБДОУ № 24, МБОУ «СОШ № 7»;
- завершить работы по устройству подпорной стенки между жилыми домами, расположенными по адресу г. Ижевска ул. Пушкинская, 289 и 289а;
- разработать проектную документацию по объекту «Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 5А по ул. Ленинградская г. Ижевска - устранение недостатков»;
- завершить работы по устройству подвесного потолка в помещении бассейна общеобразовательной школы по ул. Архитектора П. П. Берша;
- завершить работы по корректировке проектной документации на проведение капитального ремонта межшкольного стадиона МБОУ «СОШ № 64»;
- завершить работы по установке подпорной стенки межшкольного стадиона МБОУ № 76 «Школа безопасности имени героя Советского Союза Блинова П.Ф.»
- завершить работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МАУ «Комплексная спортивная школа» г. Ижевска.
- завершить работы по разработке проектной документации по объекту «Здание детского сада на 150 мест в мкр. А-11 по ул. Ильфата Закирова в Первомайском районе г. Ижевска»;
- разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта зданий в общеобразовательных и дошкольных учреждений для участия в программах «Модернизация школьных систем образования» и «Модернизация дошкольных систем образования»;
- завершить строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников станции подготовки воды «Кама Ижевск».

Начальник Управления строительства
Администрации города Ижевска



С. В. Карпов