

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель Главы Администрации  
города Ижевска по ЖКХ и строительству  
Гуляев В. М.



**Отчет о реализации и  
оценка эффективности  
муниципальной программы  
«Территориальное развитие»  
за 2022 год**

**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы  
«Территориальное развитие» за 2022 год**

В рамках муниципальной программы осуществляется разработка документов территориального планирования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов города Ижевска. Уточненный план финансирования по муниципальной программе составил 1 476 301,34 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий программы составило 1 172 031,34 тыс. руб. или 79,4 % от плана.

Главный исполнитель программы - Управление строительства, соисполнители программы – Главное управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление по культуре и туризму, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, МКУ Горстрой, МУП г. Ижевска «Ижводоканал», МБУ АПБ.

Главное Управление архитектуры и градостроительства

На выполнение **мероприятий в области архитектуры и градостроительства** предусмотрены средства в размере 20 968,47 тыс. руб., освоено 14 679,26 тыс. руб., что составляет 70 %.

1. *«Разработка документов территориального планирования»* освоено 1 598,0 тыс. руб.:

Разработка Проекта внесения изменений в Генеральный план города Ижевска перенесена на 2023 год в связи с отсутствием утвержденной Стратегии пространственного развития Ижевской агломерации, разработка которой осуществляется АНО «Центр территориального развития Удмуртской Республики» по инициативе Главы и Правительства Удмуртской Республики на основании заказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска также перенесена на 2023 год, поскольку программа разрабатывается на основании внесения изменений в Генеральный план города Ижевска.

В 2022 году на основании утвержденного Генерального плана города Ижевска было разработано 7 Проектов локальных изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска, проведены общественные обсуждения.

Актуализация схем теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения в 2022 году не выполнялась в связи с тем, что денежные средства в 2022 году на данные цели не выделялись.

2. «Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД)», «Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное бюро», «Выполнение работ в области градостроительства и архитектуры в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное бюро», «Мероприятия по обеспечению Удмуртской Республики документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории» - средства в размере 13 042,26 тыс. руб. поэтапно перечислены МБУ «АПБ» по муниципальному заданию в части муниципальных работ «Расходы по организации работ по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Работы по подготовке документации по планировке территории» в соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

Разработаны:

1. Документация по планировке (проект межевания) территории кадастрового квартала 18:26:040527;

2. Документация по планировке (проект планировки) территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Медведево г. Ижевска Удмуртской Республики»;

3. Документация по планировке (проекта межевания) территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Медведево г. Ижевска Удмуртской Республики»;

4. Проект по внесению локальных изменений в Генеральный план города Ижевска, утвержденных решением Городской думы города Ижевска от 06.06.2006г. № 96;

5. Для наполнения базы данных ГУАиГ и занесения в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) подготовлены:

- векторный слой, включающий в себя границы земельных участков, информация по которым внесена в государственный кадастр недвижимости;

- векторный слой, включающий в себя информацию о санитарно-защитных зонах, об особо охраняемых природных территориях, о зоне границ Ижевского лесничества, утвержденного приказом федерального Агентства лесного хозяйства от 30.1.2021г. № 1017;

- подготовлено 1162 проекта градостроительных планов земельных участков и передача их на согласование и утверждение в соответствующее структурное подразделение органов местного самоуправления;

- произведена сверка и занесено 25000 адресов объектов недвижимости в базу данных Управления Федеральной налоговой службы по УР и филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по УР;

6. Подготовлена информация для предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика по 154 объектам;
7. Подготовлена информация для предоставления решения о согласовании размещения информационных конструкций на территории городского округа и средств наружной рекламы по 354 объектам;
8. Подготовлена информация для разработки внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов;
9. Подготовка информации (документов) для технического обеспечения секретаря комиссии по землепользованию и застройке МО «Город Ижевск» (проведено 51 заседание Комиссии).

*3. «Оказание муниципальных услуг населению (согласно приложению №2)»*

Населению оказано 8370 муниципальных услуг.

Разработана и утверждена новая редакция Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Ижевск» (постановления Администрации города Ижевска от 11.04.2022г. № 698, от 06.07.2022г. № 1367).

Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории муниципального образования «Город Ижевск», утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 10.06.2020г. № 887. (постановление Администрации города Ижевска от 12.07.2022г. № 1409)

Внесены изменения в регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании размещения информационных конструкций на территории муниципального образования «Город Ижевск», утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 10.09.2019г. № 1810 (постановление Администрации города Ижевска от 18.08.2022г. № 1681).

Разработаны требования к внешнему виду фасадов в городе Ижевске. Разработан Порядок изменения и (или) устройства элементов фасадов зданий, строений, сооружений г. Ижевска (внесение изменений в Правила благоустройства города Ижевска, утвержденные решением Городской думы города Ижевска от 28.06.2012г. №308 (постановление Администрации города Ижевска от 23.06.2022г. № 290).

Разработано техническое задание графического приложения к вышеуказанному Порядку изменения и (или) устройства элементов фасадов зданий и сооружений города Ижевска.

Проведена работа по выявлению несоответствия размещения информационных конструкций Порядку размещения информационных конструкций на территории муниципального образования «Город Ижевск».

Разработан регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о рассмотрении плана таксации на территории муниципального образования «Город Ижевск» (находится на утверждении).

Разработана и ведётся карта мест для высадки деревьев на территории города Ижевска на сайте города Ижевск [izh.ru](http://izh.ru).

В рамках рабочей программы «Зеленый код города Ижевска» принято решение о внесении изменений в Порядок вырубki деревьев и кустарников на территории МО «Город Ижевск», утвержденный решением Городской думы города Ижевска от 29.11.2006г. №199, в части изменения оценочной стоимости зеленых насаждений с учетом индексации и инфляции и в части направления денежных средств за рубку деревьев в статью расходов бюджета города Ижевска «Озеленение и уход за насаждениями города».

На 2023 год Управлением в рамках полномочий планируется продолжить работы по предоставлению муниципальных услуг, корректировке существующей и подготовке новой градостроительной документации. Осуществление работ по разработке новой редакции Генерального плана на основе утвержденной Стратегии пространственного развития города Ижевска и Ижевской агломерации и Правил землепользования и застройки города Ижевска.

Основными станут следующие направления:

1. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Ижевск» на основе утвержденной Стратегии пространственного развития города Ижевска и Ижевской агломерации.

2. Подготовка проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска.

3. Подготовка и утверждение документации по планировке на территории города Ижевска, в том числе, линейных объектов (дороги, инженерные коммуникации), в целях реализации транспортной схемы, утвержденной в составе Генерального плана города Ижевска, разработка и утверждение планировочной документации линейного объекта «Автодорога от ул. Пушкинская до ул. Песочная».

4. Разработка Мастер-плана (градостроительной концепции) развития территории р. Подборенка.

5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

6. Подготовка и утверждение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Ижевск».

7. Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о рассмотрении плана таксации на территории муниципального образования «Город Ижевск»

Управление строительства, Управление по культуре и туризму, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования

На осуществление **капитальных вложений** в рамках программы предусмотрено финансирование в сумме 1 284 547,62 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 032 339,15 тыс. руб., т.е. исполнение составило 80,4 %. На строительство направлено 827 852,78 тыс.руб., на капитальный ремонт 94 578,43 тыс.руб., в том числе по следующим мероприятиям:

*«Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности» за счет средств городского бюджета* - кассовые расходы составили 81 550,31 тыс. руб., большая часть расходов это расходы на завершение работ по строительству, а также на разработку/корректировку проектов по строительству социальных объектов города на перспективу 2-3 года - это сады, школы и объекты инженерной инфраструктуры, из них:

- 64 404,46 тыс. руб. выполнены работы по установке Стелы в честь присвоения городу Ижевску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»;

- 2 788,46 тыс. руб. разработан проект по строительству детского сада по ул. Ворошилова, 46а;

- 1 647,07 тыс. руб. выполнены работы по корректировке проекта по строительству школы искусств №3;

- 1 857,72 тыс. руб. оплата ранее выполненных работ по строительству газопровода в мкр. Орловский и др. объекты.

В рамках мероприятия также обеспечена охрана полигона ТБО по Сарапульскому тракту, охрана строений и сооружений ливневой канализации в мкр. 7 и 8 Восточный, охрана зданий и сооружений ГКНС №3 и коллектора, 26, обеспечен режим работоспособности оборудования ГКНС №3 и коллектора 26.

3. В рамках *«Мероприятия по проектированию и проведению капитального ремонта объектов социальной сферы»* за счет средств городского бюджета выполнены работы по разработке проектной документации и по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности. Стоимость выполненных работ составила - 56 281,94 тыс. руб. по следующим объектам:

- выполнен капитальный ремонт кровли в детском саду № 287;

- завершены работы по капитальному ремонту фасада здания школы № 55;

- выполнен 3 этап капитального ремонта МБОУ ДО «Военно-патриотический центр «Школа юных летчиков»;

- выполнены мероприятия по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник И.Д. Пастухову, 1933, скульптор Ефимов И.С.; бронза»;

- начаты работы по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта «Монумент дружбы «Навеки с Россией».

4. *«Проектирование, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», «Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики» и мероприятия «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»* - отражены субсидии из республиканского бюджета, предоставленные в рамках Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых из бюджета УР на 2022 год и плановый 2023-2024 годы, а также средства на обеспечение обязательной доли 5% финансирования объектов за счет средств городского бюджета:

Освоено 52 992,59 тыс. руб. по следующим объектам:

-завершены работы по ремонту зданий ДШИ №1 и 2;

-проведена корректировка проектной документации по капитальному ремонту зданий школ №№ 63,90, Хореографического лицея №95, Гимназии №6 им. Габдуллы Тукая;

-проведение капитального ремонта трубопроводов ХВС, ГВС, сетей теплоснабжения и газопровода.

5. *«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности», «Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности», «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сверх установленного уровня софинансирования»* - отражены субсидии из республиканского бюджета, предоставленные в рамках Адресной инвестиционной программы УР на 2022 год и плановый 2023-2024 годы, а также средства на обеспечение обязательной доли 5% финансирования объектов за счет средств городского бюджета:

- проведена оплата ранее выполненных работ по строительству детского сада, расположенного в мкр. №8 Восточного жилого района;

- завершено строительство детского сада в гор. Машиностроителей, 35;

- проведена оплата ранее выполненных работ по реконструкции водопровода Д = 700 мм, проходящего вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ на участке от проектируемой водопроводной камеры В1-1 до существующей водопроводной камеры, расположенной на въезде к ТЦ «Талисман»;

- проведена оплата ранее выполненных работ по строительству ФОКа по ул. Ухтомского.

б. «Участие в федеральных проектах» позволяет набрать нужный темп строительства объектов за счет привлечения федеральных и республиканских средств.

В 2022 году в рамках 2 национальных проектов велось строительство 15 объектов.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» в 2022 году было:

- завершено строительство общеобразовательной школы по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска. Общий объем освоенных субсидий за 2022 год по объекту составил 207 941,04 тыс. руб., объем средств бюджета города 10 944,27 тыс. руб.;

- выполнено строительство водопровода к жилому комплексу, расположенному между ул. К. Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г.Ижевска, и реконструкция участка водопровода диаметром 400 мм по ул. Свердлова от ул. Ленина до ул. Пастухова. Освоено 13 010,34 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 684,76 тыс. руб. городских средств;

- выполнено строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4. Освоено 9 505,29 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 500,28 тыс. руб. городских средств;

- завершено строительство сетей теплоснабжения I очереди освоения территории согласно документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Ухтомского, зеленой зоной вдоль садового некоммерческого товарищества «Восточный-2», ул. 40 лет Победы, зеленой зоной вдоль р. Карлутка, границей гаражного автокооператива №5, ул. Халтурина в Первомайском районе города Ижевска. Освоено 5 666,55 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 298,24 тыс. руб. городских средств;

- завершено строительство теплотрассы от ТК-7 до проектируемого жилого комплекса между ул. К.Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г. Ижевска. Освоено 19 747,24 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 1 039,33 тыс. руб. городских средств;

- завершено строительство хозяйственно-бытовой канализации от жилого комплекса, расположенного между ул. К. Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г. Ижевска. Освоено 3 101,53 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 163,24 тыс. руб. городских средств;

- завершено строительство хозяйственно-бытовой канализации по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7. Освоено 1 900,19 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 100,01 тыс. руб. городских средств;

- завершено расширение ул. В. С.Тарасова на участке от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Школьная с организацией двустороннего движения и реконструкцией перекрестка территорий. Освоено 44 904,68 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 2 714,88 тыс. руб. городских средств;

- выполнено строительство ливневой канализации от жилого комплекса, расположенного между ул. К Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г.Ижевска. Освоено 2 019,51 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 106,29 тыс. руб. городских средств;

- выполнено строительство Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне №7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. Подъездная дорога. Освоено 3 899,38 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 205,23 тыс. руб. городских средств;

- начато строительство хозяйственно-бытовой канализации по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4 (проведение работ по благоустройству территории). Освоено 48 631,70 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 2 559,56 тыс. руб. городских средств;

- начато строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома № 5, № 6, № 7. Освоено 5 324,04 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 280,21 тыс. руб. городских средств;

-начато строительство сетей ливневой канализации территории микрорайона № 12 жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска. Освоено 40 735,00 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 2 143,95 тыс. руб. городских средств;

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» начато строительство сооружения повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников на СПВ Кама-Ижевск. Освоено 233 872,93 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 12 309,10 тыс. руб. городских средств. Работы планируется завершить в 2023 году.

В рамках национальный проект «Образование» федерального проекта «Современная школа» заключен муниципальный контракт с единым исполнителем на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству здания школы на 825 мест в мкр. Строитель г. Ижевска. Освоено 136 273,32 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 7 172,28 тыс. руб. городских средств. В 2022 году выполнены работы по сносу здания.

7. В рамках мероприятия «Создание условий для реализации муниципальной программы» на обеспечение исполнения функций Управлением строительства, МКУ Горстрой, Главным управлением архитектуры и градостроительства, МБУ АПБ, а также на мониторинг программы предусмотрено 70 510,81 тыс. руб. Исполнение составило 98,8% от уточненного годового объема финансирования. Задолженность по заработной плате отсутствует.

В рамках программы в 2022 году подведомственное учреждение МКУ Горстрой выполняло работу на 50 объектах - функции заказчика-застройщика и технического заказчика по проектированию, строительству и капитальному ремонту, а так же проводило обследование строительных конструкций, определяя объемы и стоимость необходимых к выполнению работ, из них в рамках:

- национальных проектов, государственных программ - 11 объектов;
- Адресной инвестиционной программы УР на 2022 год -4 объекта;
- Перечень капитального ремонта, финансируемый из бюджета УР - 6 объектов;
- иные объекты.

Выполнены мероприятия по оптимизации бюджетных средств, ведется план по снижению объемов незавершенного строительства, выполнена функция администратора доходов бюджета, приняты меры и выполнены мероприятия с целью экономии бюджетных средств -привлечены средства частных инвесторов, переданы на баланс эксплуатирующим организациям завершенные строительством объекты.

Для привлечения в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» дополнительных средств из бюджетов вышестоящих уровней Управлением проведена большая работа с профильными министерствами (Минстрой УР, Минспорт УР, Минобразование УР, Миндортранс УР, ГУ МЧС РФ по УР) с целью участия в национальных проектах, государственных программах. Управлением ежегодно формируются заявки в Минстрой УР по финансированию объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики.

В 2022 году в рамках национальных проектов и государственных программ **на капитальное строительство и ремонт объектов** объем

субсидий из бюджета Удмуртской Республики и Российской Федерации составил 1 097 547,09 тыс. руб., что в 1,1 раза выше уровня 2021 года.

Общее освоение средств по муниципальной программе составило 79,4%. Основными причинами неисполнения мероприятий были:

- перенос сроков выполнения работ на 2023 год, и соответственно оплаты по ним;
- сезонность выполнения отдельных видов работ;
- несвоевременное выполнение работ подрядчиком, оплата проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ;
- необходимость корректировки проектно-сметной документации;
- значительный рост цен на строительные материалы в 2021-2022 годах, что также привело к необходимости корректировки проектной документации, а соответственно сроки выполнения работ были сдвинуты на более поздний период.

#### Перспективы 2023 года. Планируется:

- завершить строительно-монтажные работы по строительству школы в микрорайоне Строитель;
- завершить строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников станции подготовки воды «Кама Ижевск»;
- выполнить капитальный ремонт зданий МБОУ Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая, МБОУ СОШ №63, МБОУ «Хореографический лицей № 95»;
- продолжить работы по капитальному ремонту кровель и окон в рамках «Большого ремонта»;
- разработать проектную документацию по строительству школы № 65 и школы с детским садом в совхозе Медведево;
- завершить строительство здания ДШИ №3;
- завершить строительство межшкольного стадиона МБОУ «СОШ № 5»;
- завершить работы по строительству модульного универсального спортивного зала в МБОУ «СОШ № 51» и ФОКОТ МБОУ «СОШ № 16»;
- разработать проектную документацию по капитальному ремонту объектов: Эспланада от ул. М. Горького до набережной им. Зодчего Дудина в городе Ижевске, МАУ «Комплексная спортивная школа», «Здание бывшего кинотеатра «Спартак», капитальный ремонт Монумента дружбы народов «Навеки с Россией», МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 10»;
- начать строительство зданий и сооружений ГКНС № 3 и коллектора № 26 с перекачкой по ул. Мельничной и сетей водоснабжения в мкр. Люлли;
- разработать проектную документацию на строительство участка автомобильной дороги по пр. Колосковый в мкр. Орловское;
- разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта фундамента МБДОУ № 258 (2 корпус), кровли МБДОУ №54;

-разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта зданий МБОУ СОШ № 9, МБОУ «ИТ-Лицей № 24», МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 52, МБОУ СОШ № 12, МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 58», МБОУ «СОШ № 62» и бассейнов МБОУ «ГЮЛ № 86», МБОУ «СОШ № 100» для участия в программе «Модернизация школьных систем образования».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
«Территориальное развитие» за 2022 год**

Выполнено 15 мероприятий из 19 запланированных на 2022 год, что составляет 78,9%.

Не выполнено 4 мероприятий по Управлению строительства, Управлению по культуре и туризму, Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике.

По Управлению строительства, Управлению по культуре и туризму, Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике не выполнено 4 мероприятия:

«Количество муниципальных объектов образования, отремонтированных в рамках «Большого ремонта» в 2022 году проводились работы по разработке проектной документации на проведение капитальных ремонтов кровель.

«Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики в отчетном периоде» в 2022 году планировалось провести работы по строительству ДШИ №3, Стела, Яхт-клуб. Финансирование за счет средств бюджета Удмуртской Республики не выделялось.

«Выполнение функций и осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств (Центральный аппарат)» - объем освоения финансовых средств, выделенных в отчетном году на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из всех источников финансирования, не достиг 100 % по следующим причинам:

-перенос сроков выполнения работ на 2023 год, и соответственно оплаты по ним;

- сезонность выполнения отдельных видов работ;

-несвоевременное выполнение работ подрядчиком, оплата проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ;

-необходимость корректировки проектно-сметной документации;

-значительный рост цен на строительные, что также привело к необходимости корректировки проектной документации, а соответственно сроки выполнения работ были сдвинуты на более поздний период.

«Проведение контроля и анализ расходования энергетических ресурсов» -экономии энергетических ресурсов у МКУ Горстрой в 2022 году не возникло.

Из 12 ожидаемых конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) достигнуты 7, что составляет 58,33%.

Результаты не достигнуты по 5 показателям:

«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов» - показатель не достиг планового значения 92% в связи с высокой рождаемостью и нехваткой дошкольных учреждений, в новых застраиваемых районах города, дети в возрасте от 1 до 3 лет не могут получить дошкольные образовательные услуги.

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях» - показатель не достиг планового значения 30,9% в связи с тем, что в 2022 году были проведены работы по сносу аварийного здания СОШ № 61, также велись работы по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений, в связи с чем обучающиеся были распределены в близлежащий школы.

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Ижевска в возрасте от 3 до 79 лет» - показатель не достиг планового значения 49,5 %. Расчет проводился в соответствии с федеральной статистической отчетностью по форме 1ФК, где не отражена посещаемость населения частных спортивных комплексов, организаций и т.д.

«Обеспеченность территории, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Ижевска, утвержденной планировочной документацией (нарастающим итогом) организаций и т.д.» показатель не выполнен в связи с отменой распоряжений об утверждении документации.

«Доля объектов, введенных в эксплуатацию (отремонтированных) от общего количества, запланированных к вводу (ремонту) объектов в отчетном периоде» не достигнут. В 2022 году планировалось выполнить завершение строительства ДШИ № 3, в связи с отсутствием заявок на торгах контракт не был заключен, работы перенесены на 2023 год, по программе «Стимул» срок завершения работ перенесен на 2023 год по 3 объектам, капитальный ремонт кровель в 2022 году не выполнялся, в связи с проведением работ по разработке проектной документации.

Эффективность реализации программы в 2022 году составила 0,865 что соответствует среднему уровню эффективности.

Начальник Управления строительства  
Администрации города Ижевска



С.В. Карпов

Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта                         | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                          | 3             | 4     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | Постановление Администрации города Ижевска | 12.12.2019    | 2444  | Утверждение муниципальной программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | Постановление Администрации города Ижевска | 15.04.2020    | 576   | <p>1. Объем средств на реализацию муниципальной программы за 2020-2022 годы приведен в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019 года №835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».</p> <p>2. Откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования, уточнены целевые показатели, добавлено мероприятие по Главному управлению архитектуры и градостроительства «разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска». В Таблицах 1,2 к программе внесены уточнения в наименовании объектов строительства и капитального ремонта, сметной стоимости работ, внесены пояснения в столбце «Примечание» описательного характера.</p> |
| 3     | Постановление Администрации города Ижевска | 09.04.2021    | 562   | <p>1. Объем средств на реализацию муниципальной программы за 2021-2023 годы приведен в соответствие решению Городской Думы города Ижевска от 17.12.2020 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».</p> <p>2. Откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования, уточнены целевые показатели. В Таблицах 1,2 к программе внесены уточнения в наименования объектов строительства и капитального ремонта, сметной стоимости работ, внесены пояснения в столбце «Примечание» описательного характера.</p>                                                                                                                                                                           |
| 4     | Постановление Администрации города Ижевска | 28.07.2021    | 1299  | <p>1. Объем средств на реализацию муниципальной программы за 2021-2023 годы приведен в соответствие решению Городской Думы города Ижевска от 17.12.2020 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».</p> <p>2.Откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования, уточнены целевые показатели. В Таблицах 1,2 к программе внесены уточнения в наименования объектов строительства и капитального ремонта, сметной стоимости работ, внесены пояснения в столбце «Примечание» описательного характера. Уточнены наименования соисполнителей программы.</p>                                                                                                                            |
| 5     | Постановление Администрации города Ижевска | 17.12.2021    | 2215  | <p>1. Объем средств на реализацию муниципальной программы за 2021-2023 годы приведен в соответствие решению Городской Думы города Ижевска от 17.12.2020 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».</p> <p>2.Откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования, уточнены целевые показатели.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6     | Постановление Администрации города Ижевска | 31.03.2022    | 597   | <p>В 2022 году внесены изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие»:</p> <p>1. внесены уточнения по тексту муниципальной программы,</p> <p>2. объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022-2024 годах приведен в соответствие решением о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;</p> <p>3. объем средств на реализацию программы в 2021 году приведен в соответствии с кассовым исполнением 2021 года;</p> <p>4. откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования и целевых показателей. В Таблицах №1 и 2 к программе внесены уточнения в наименования объектов строительства и капитального ремонта, сметной стоимости работ, внесены пояснения в столбце «Примечание» описательного характера.</p>     |
|       |                                            |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Форма 2. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе "Территориальное развитие"

| Коды аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)                                                                                                                                                                  | Единица измерения объема муниципальной услуги                                  | Значение показателя объема муниципальной услуги |       |                                                                 | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |                                            |                                                             |       | Касовые расходы, %                            |                                    |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | План                                            | Факт  | отклонение значения за отчетный период от плана (гр. 8 - гр. 7) | сводная бюджетная роспись, я роспись на 1 января отчетного года                                                             | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода              |       | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
|                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                 |       |                                                                 |                                                                                                                             |                                            | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов | всего |                                               |                                    |                          |
| 1 2 3                                        | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                              | 7                                               | 8     | 9                                                               | 10                                                                                                                          | 11                                         | 12                                                          | 13    | 14                                            | 15                                 | 16                       |
| 08 0                                         |                                                                                      | Территориальное развитие                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |       |                                                                 |                                                                                                                             |                                            |                                                             |       |                                               |                                    |                          |
| 08 0                                         | 01                                                                                   | Основное мероприятие - Выполнение мероприятий в области архитектуры и градостроительства                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |       |                                                                 |                                                                                                                             |                                            |                                                             |       |                                               |                                    |                          |
| 08 0                                         | 0162030 доп. класс 03                                                                | Мероприятие - Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро"                                                                                                                             |                                                                                |                                                 |       |                                                                 |                                                                                                                             |                                            |                                                             |       |                                               |                                    |                          |
| 08 0                                         | 0162033 доп. класс 03                                                                | Мероприятие -Выполнение работ в области градостроительства и архитектуры в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро"                                                                                   |                                                                                |                                                 |       |                                                                 |                                                                                                                             |                                            |                                                             |       |                                               |                                    |                          |
| 08 0                                         | 01S8320 доп. класс 02, 03                                                            | Мероприятие - Мероприятия по обеспечению Удмуртской Республики документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории                                                |                                                                                |                                                 |       |                                                                 |                                                                                                                             |                                            |                                                             |       |                                               |                                    |                          |
|                                              |                                                                                      | Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования | Количество подготовленных сопутствующих документов и нормативно-правовых актов | ед.                                             | 11000 | 37696                                                           | 26696                                                                                                                       | x                                          | x                                                           | x     | x                                             | x                                  | x                        |

[illegible]

|  |  |                                                                                       |                                                                                                   |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Предоставление разрешения на строительство                                            | Количество предоставленных разрешений на строительство                                            | ед. | 180  | 100  | -80  | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию                              | Количество предоставленных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию                              | ед. | 170  | 73   | -97  | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Присвоение, изменение и аннулирование адресов                                         | Количество присвоенных, изменённых и аннулированных адресов                                       | ед. | 900  | 1049 | 149  | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ                             | Количество предоставленных разрешений на осуществление земляных работ                             | ед. | 2700 | 2268 | -432 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Предоставление градостроительного плана земельного участка                            | Количество предоставленных градостроительных планов земельных участков                            | ед. | 900  | 1162 | 262  | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  | Количество предоставленных решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  | ед. | 450  | 154  | -296 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка | Количество предоставленных разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка | ед. | 80   | 80   | 0    | x | x | x | x | x | x | x | x |

[illegible]

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  | Предоставление земельных участков, находящихся в незагражденной государственной собственности или в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в незагражденной государственной собственности или в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | ед. | 2   | 333  | 331 | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитут                                                                                                                                                                     | Количество предоставленных разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитут                                                                                                                                                             | ед. | 700 | 1536 | 836 | x | x | x | x | x | x | x |  |

[illegible]

[illegible]

Формы 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значимых показателях, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Территориальное развитие" на 2022 год

| Формула 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значимых показателях, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Территориальное развитие" за 2022 год |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                 |                              |                         |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                               |    |    |                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Код муниципальной программы                                                                                                                                                                          | МП | Пп | ОМ М | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, мероприятия <sup>1</sup> | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |                                              |                                                                |                                                      |                                                      | Неиспользованы средства бюджетных ассигнований, средств, полученных по итогам проведения конкурсов, аукционов, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета <sup>2</sup> (ССур) (тр.11/(тр.7-тр.12)) | Наименование ожидаемых значимых результатов (индикаторов), ожидаемых результатов                                | ед. изм.                     | исполненных результатов |                         |                                                                                                                               | Степень достижения плановых значений ожидаемых значимых результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов |    |    | Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (обоснования) <sup>3</sup> |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          | план <sup>2</sup>    | кредиторская задолженность отчетного периода | в т.ч. кредиторов за отчетный период прошлых отчетных периодов | факт <sup>3</sup> (тр.8-тр.9)/тр.10 (иные источники) | факт <sup>3</sup> (тр.8-тр.9)/тр.10 (иные источники) |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                 |                              | план (ЗПм) <sup>4</sup> | факт (ЗПм) <sup>4</sup> | Степень достижения плановых значений ожидаемых значимых результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов |                                                                                                                               |    |    |                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                 |                              |                         |                         | с                                                                                                                             | с                                                                                                                             | с  | с  |                                                                                        | с |
| 1                                                                                                                                                                                                    | 2  | 3  | 4    | 5                                                                                       | 6                        | 7                    | 8                                            | 9                                                              | 10                                                   | 11                                                   | 12                                                                                                                       | 13                                                                                                     | 14                                                                                                              | 15                           | 16                      | 17                      | 18                                                                                                                            | 19                                                                                                                            | 20 | 21 | 22                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        | Количество построенных (реконструированных) объектов дошкольного образования                                    | ед.                          | 1                       | 1                       | 1,000                                                                                                                         | x                                                                                                                             | x  | x  | выполнено                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        | Количество построенных (реконструированных) объектов образования                                                | ед.                          | 1                       | 1                       | 1,000                                                                                                                         | x                                                                                                                             | x  | x  | выполнено                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        | Количество построенных (реконструированных) объектов спорта                                                     | ед.                          | 0                       | 0                       | x                                                                                                                             | x                                                                                                                             | x  | x  | Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648.                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        | Количество построенных (реконструированных) объектов культуры                                                   | ед.                          | 2                       | 2                       | 1,000                                                                                                                         | x                                                                                                                             | x  | x  | выполнено                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного                                             | км                           | 0,77                    | 0,77                    | 1,000                                                                                                                         | x                                                                                                                             | x  | x  | выполнено                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры (водопровод, канализация, газопровод, теплоснабжение) | ед.                          | 7                       | 7                       | 1,000                                                                                                                         | x                                                                                                                             | x  | x  | выполнено                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры (станции, лифты, ограждающих дым)                     | ед.                          | 0                       | 0                       | x                                                                                                                             | x                                                                                                                             | x  | x  | Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648.                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                                                                         |                          |                      |                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                        | Общая площадь жилых помещений, принадлежащих в среднем на одного жителя                                         | кв. м, общей площади на чел. | 24,30                   | 24,72                   | 1,000                                                                                                                         | x                                                                                                                             | x  | x  | выполнено                                                                              |   |

Цель программы: Обеспечение развития территории города Ижевска на основе документов, определяющих стратегию развития в области архитектуры и градостроительства

Цель программы: Сбалансированное развитие территорий города Ижевска на основе документов, определяющих стратегию развития архитектуры и градостроительства

[illegible]

[illegible]



| 08 | 0 | Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики | УР                                                                                                                                                                                  | Бюджет города                                  | 3 579,98      | 3 087,53    | 0,00       | 0,00   | 3 087,53 | 0,00 | 0,00 | 0,862 | рамках Перечня объектов капитального ремонта Удмуртской Республики в отчетном периоде                                          | с.д. | 11 | 11 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|----------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---|-------|---|------------------------------------------|
| 08 | 0 | 02.03                                                                                               | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности                                                                                                         | УС (ТС, УС, Минстрой УР, Минэкономразвития УР) | Бюджет РФ     | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,016 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Чистая вода" в отчетном периоде          | с.д. | 0  | 0  | 8 | 8     | 8 | Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648. |
| 08 | 0 | 02.03                                                                                               | Остаток мероразрешения - Федеральный проект "Чистая вода"                                                                                                                           | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет города | 3 005,68    | 49,42      | 10,87  | 38,55    | 0,00 | 0,00 | 0,013 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Чистая вода" в отчетном периоде          | с.д. | 0  | 0  | 8 | 8     | 8 | Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648. |
| 08 | 0 | 05, F5                                                                                              | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения                                                                                                       | УС (Ижмолодиз, Минстрой УР)                    | Бюджет УР     | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1,000 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Чистая вода" в отчетном периоде          | с.д. | 0  | 0  | 8 | 8     | 8 | Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648. |
| 08 | 0 | F1                                                                                                  | Остаток мероразрешения - Федеральный проект "Жизнь"                                                                                                                                 | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет города | 12 309,10   | 12 309,10  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,532 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Жизнь" в отчетном периоде                | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | F10210                                                                                              | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной к жилищам жителям в рамках мероразрешения по стимулированию программ развития жилищного строительства                           | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет РФ     | 446 193,880 | 406 386,48 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,911 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Жизнь" в отчетном периоде                | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | F10210                                                                                              | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной к жилищам жителям в рамках мероразрешения по стимулированию программ развития жилищного строительства                           | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет города | 26 738,900  | 21 388,76  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,799 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Жизнь" в отчетном периоде                | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | F10210                                                                                              | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной к жилищам жителям в рамках мероразрешения по стимулированию программ развития жилищного строительства                           | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет УР     | 36 306,800  | 879,10     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,024 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Жизнь" в отчетном периоде                | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | P2                                                                                                  | Остаток мероразрешения - Федеральный проект "Сильнейшие занятости"                                                                                                                  | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет города | 1 913,310   | 1 017,68   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,532 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Сильнейшие занятости" в отчетном периоде | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | P222320                                                                                             | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет УР     | 115 002,06  | 82 318,75  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,716 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Сильнейшие занятости" в отчетном периоде | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | P222320                                                                                             | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет города | 6 052,74    | 4 332,57   | 185,42 | 498,67   | 0,00 | 0,00 | 0,768 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Сильнейшие занятости" в отчетном периоде | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | P222320                                                                                             | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет РФ     | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,768 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Сильнейшие занятости" в отчетном периоде | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | P5                                                                                                  | Остаток мероразрешения - Федеральный проект "Сильнейшие занятости"                                                                                                                  | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет города | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,532 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Сильнейшие занятости" в отчетном периоде | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |
| 08 | 0 | P52280                                                                                              | Остаток мероразрешения - Федеральный проект "Сильнейшие занятости"                                                                                                                  | УС (ТС, УС, Минстрой УР)                       | Бюджет РФ     | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,532 | Количество муниципальных объектов (реконструированных) в рамках федерального проекта "Сильнейшие занятости" в отчетном периоде | с.д. | 10 | 10 | 8 | 1,000 | 8 | Выполнено                                |

|    |   |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                      |               |           |        |       |           |      |            |      |       |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|-------|-----------|------|------------|------|-------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------|
| 08 | 0 | инфраструктура спортивно-технологическим оборудованием                                                                                                    | УС (ГС, Минспорт УР)                                                               | Бюджет города        | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |  | ед. | 0 | 0 | x | x | x | x | x | Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648    |
|    |   |                                                                                                                                                           |                                                                                    | Бюджет РФ            | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       |      |       |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
| 08 | 0 | Строительство спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | УС (ГС, Минспорт УР)                                                               | Бюджет города        | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |  | ед. | 0 | 0 | x | x | x | x | x | Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648    |
|    |   | R554950 дол. класс 01, 02, 03                                                                                                                             |                                                                                    | Бюджет города        | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
| 08 | 0 | E1                                                                                                                                                        | Основное мероприятие - Федеральный проект "Современная школа"                      | УС (ГС, Минспорт УР) | Бюджет УР     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |  | ед. | 0 | 0 | x | x | x | x | x | Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648    |
|    |   | E125300 дол. класс 02, 03                                                                                                                                 | Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях   |                      | Бюджет города | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
|    |   | E126500 дол. класс 02, 03                                                                                                                                 |                                                                                    | Бюджет УР            | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
|    |   | E130510 дол. класс 01, 03                                                                                                                                 |                                                                                    | Бюджет города        | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
|    |   |                                                                                                                                                           |                                                                                    | Бюджет РФ            | 136274,12     | 136273,32 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 136 273,32 | 0,00 | 0,00  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
|    |   |                                                                                                                                                           |                                                                                    | Бюджет города        | 7172,45       | 7172,28   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 7 172,28   | 0,00 | 1,000 |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
| 08 | 0 | 03                                                                                                                                                        | Основное мероприятие-создание условий для реализации муниципальной программы       |                      |               |           |        |       |           |      |            |      |       |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
|    |   |                                                                                                                                                           | Обеспечение текущей деятельности в сфере архитектуры и градостроительства, в т.ч.: | Бюджет города        | 70 510,81     | 69 689,32 | 179,50 | 72,31 | 69 583,13 | 0,00 |            |      |       |  |     |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
|    |   | 0360130 дол. класс 03                                                                                                                                     |                                                                                    |                      |               |           |        |       |           |      |            |      |       |  |     |   |   |   |   |   |   |   | не выполняется (перенос сроков выполнения) |

|    |                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |        |       |           |      |       |                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |      |   |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 | 0360033<br>лей класс<br>03 | Выполнение функций<br>и осуществление<br>полномочий главного<br>распорядителя<br>бюджетных средств<br>(Центральный<br>аппарат)                             | УС, ГУАИГ                                                                                                                                                                                           | Бюджет города         | 27 850,41 | 27 332,09 | 51,32  | 17,33 | 27 348,10 | 0,00 | 0,982 | Объем освоения<br>финансовых средств,<br>выделенных в отчетном<br>году на капитальные<br>вложения в объекты<br>муниципальной<br>собственности из всех<br>источников<br>финансирования                                         | %               | 100,0 | 98,3 | x | x | 0,983 | x     | соответственно оплате по НИИ,<br>статности выполнения<br>отдельных видов работ,<br>несокращенное выполнение<br>работ подрядчиком, оплата<br>проявила его факту» на<br>основании актов выполненных<br>работ,<br>необходимость корректировки<br>проектно-сметной<br>документации,<br>значительный рост цен на<br>строительные материалы, что<br>также привело к необходимости<br>корректировки проектной<br>документации, а соответственно<br>сроки выполнения работ были<br>сдвинуты на более поздний<br>период) |
|    | 0                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                       | 27 850,41 | 27 332,09 | 51,32  | 17,33 | 27 348,10 | 0,00 | 0,982 |                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |      |   |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 0360000<br>лей класс<br>03 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |        |       |           |      |       |                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |      |   |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08 | 0360160<br>лей класс<br>03 | Расходы на<br>содержание и<br>обеспечение<br>деятельности МКУ<br>"Служба городского<br>строительства"                                                      | ГС                                                                                                                                                                                                  | Бюджет города         | 42 660,40 | 42 307,23 | 128,18 | 55,98 | 42 235,03 | 0,00 | 0,990 | Объем незавершенного в<br>установленные сроки<br>строительства,<br>осуществленного за счет<br>средств городского<br>бюджета                                                                                                   | тыс.руб.        | 0,00  | 0,00 | x | x | x     | 1,000 | выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08 | 0300001                    | Подготовка<br>нормативной,<br>правовой базы для<br>осуществления<br>капитальных<br>вложений                                                                | УС (ГС, СЕДХ, УО,<br>УФКСМП, УКМГ,<br>УНОИЯ, УГЗ,<br>УЖКХ, УБНООС,<br>Исполком,<br>Администрация<br>районов)                                                                                        | Без<br>финансирования | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 |       | Перечень объектов на<br>предстоящий год<br>подготовлен в срок до 15<br>октября отчетного года                                                                                                                                 | дн-1, нед-<br>0 | 1     | 1    | x | x | 1,000 | x     | выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08 | 0300002                    | Подготовка заявок в<br>органы<br>исполнительной<br>власти Удмуртской<br>Республики на<br>получение субсидий в<br>области<br>муниципальной<br>собственности | УС (ГС, СЕДХ, УО,<br>УФКСМП, УКМГ,<br>УЖКХ, УГЗ,<br>УБНООС,<br>Исполком - при<br>необходимости,<br>Минстрой УР,<br>Минэкономразвития<br>УР, Минкультуры<br>УР, Минприроды<br>УР, Минэкологии<br>УР) | Без<br>финансирования | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00 |       | Количество заявок МО<br>"Город Ижевск",<br>оформленных в<br>соответствии с<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>30.09.2014 года №699 и<br>направленных в органы<br>исполнительной власти с<br>целью получения субсидий | ед              | 4     | 7    | x | x | 1,000 | x     | выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

[illegible]

|                                                                           |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                |              |              |        |        |              |      |       |                                                                                                                                |   |   |   |   |       |   |           |                       |   |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|-----------|-----------------------|---|--------|---|
| 08                                                                        | 0 | 0310007 | Содержание затрат на проектирование и возведение объектов за счет привлечения типовых проектов, привлечение застройщиков, инвесторов в строительство, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | УС (ТС, УО, УОБС, МУП, УК, КТ, застройщики, инвесторы) | бс | финансирования | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00  | ед.                                                                                                                            | 1 | 1 | х | х | 1,000 | х | выполнено |                       |   |        |   |
| Итого по программе                                                        |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                |              |              |        |        |              |      |       |                                                                                                                                |   |   |   |   |       |   |           |                       |   |        |   |
| Всего                                                                     |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                | 1 476 301,34 | 1 172 031,34 | 541,08 | 653,24 | 1 172 143,50 | 0,00 | 0,794 | Итого по программе ССДпг                                                                                                       |   |   |   |   |       |   |           | 10,886                | х | х      | х |
| бюджет муниципального образования "Города Ижевск"                         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                | 1 476 301,34 | 1 172 031,34 | 541,08 | 653,24 | 1 172 143,50 | 0,00 | х     | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N)                                          |   |   |   |   |       |   |           | 12                    | х | х      | х |
| в том числе:                                                              |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                |              |              |        |        |              |      | х     | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДпг/п=СДпг/п |   |   |   |   |       |   |           | 0,907                 | х | х      | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Города Ижевск" |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                | 378 754,25   | 258 908,60   | 541,08 | 653,24 | 259 080,76   | 0,00 | х     | Итого по программе ССДпг                                                                                                       |   |   |   |   |       |   |           | х                     | х | 15,983 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации                                |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                | 816 343,26   | 776 532,73   | 0,00   | 0,00   | 776 532,73   | 0,00 | х     | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (M)                                       |   |   |   |   |       |   |           | х                     | х | 19     | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики                               |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                | 281 203,83   | 136 530,01   | 0,00   | 0,00   | 136 530,01   | 0,00 | х     | Степень реализации мероприятий программы СРм=СДпг/п*М                                                                          |   |   |   |   |       |   |           | х                     | х | 0,841  | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики                               |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | х     | Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 х СДпг/п + 0,3 х СРм + 0,2 х ССур                                    |   |   |   |   |       |   |           | 0,865                 |   | х      | х |
| иные источники                                                            |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | х     | Уровень эффективности муниципальной программы*                                                                                 |   |   |   |   |       |   |           | Средняя эффективность |   | х      | х |